



DETERMINA

N. 1063 /25 DEL 11 .11.2025

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa dello Stato Finale dei lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Sebastiano Ravidà, inerente:

- 1) Approvazione dello Stato Finale dei lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C
- 2) Pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

Approvazione in linea amministrativa dello Stato Finale dei lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C


Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa dello Stato Finale dei lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

CHE con delibera n. 193 del 30.09.2024, il Consiglio Comunale di Taormina ha dato mandato ad ASM di programmare e realizzare interventi relativi alla sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE per tale ragione il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con Determina 746/24 ASM del 07/10/2024 ha incaricato RUP dei lavori in oggetto il responsabile dell'ufficio tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravidà;

CHE con Determina a contrarre 780/24 ASM del 16.10.2024 è stata avviata trattativa diretta per affidamento incarico per la consulenza tecnica relativa ai lavori in oggetto, con il Dott. Ing. Francesco Mento;

CHE con Determina 780/24 ASM del 16.10.2024 è stato aggiudicato al Dott. Ing. Francesco Mento, l'affidamento di cui sopra;

CHE in data 22.11.2024 al prot. ASM con n. 8602 il Dott. Ing. Francesco Mento ha trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE in data 24.12.2024 (in atti al protocollo ASM TAORMINA n. 0017 del 02.01.2025) è stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravidà.

CHE con Determina ASM n. 008/25 del 08.01.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

CHE con Determina ASM n. 017/25 del 13.01.2025 è stato dato avvio alla trattativa diretta sul MePa con l'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina;

CHE con Determina ASM n. 036/25 del 15.01.2025 è stato adottato provvedimento di aggiudicazione all'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina, con un ribasso percentuale pari a 10,00%;

CHE in data 20.01.2025 sono stati consegnati i lavori, e che in data 24.01.2025 hanno avuto effettivamente inizio i lavori;

CHE in data 27.02.2025 al prot. ASM con n. 1587, il direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Mento, ha trasmesso gli atti contabili relativi al I° SAL dei lavori a tutto il 20.02.2025, per i lavori di sistemazione



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina, per un importo già ribassato di € 26.059,47 oltre IVA;

CHE in data 05.03.2025 sono stati sospesi i lavori, giusto verbale di sospensione dei lavori a firma del direttore dei lavori Ing. Francesco Mento;

CHE in data 24.03.2025 sono stati ripresi i lavori, giusto verbale di ripresa dei lavori a firma del direttore dei lavori Ing. Francesco Mento;

CHE con Determina ASM n. 254 del 17.03.2025 è stato approvato e liquidato il 1° SAL;

CHE in data 25.03.2025 al prot. ASM con n. 2430, il direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Mento, ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori a tutto il 25.03.2025, per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina, per un importo già ribassato di € 45.123,10 oltre IVA;

CHE il sottoscritto RUP ha visionato ed approvato in linea tecnica tutti gli atti allegati relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 25.03.2025 ;

CHE il sottoscritto RUP in data 01.04.205 ha rilasciato Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 45.123,10 oltre IVA;

CHE l'impresa Caruso Salvatore, in data 02.04.2025 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. TD01 n. 4 del 01.04.2025 relativa al 2° S.A.L. per un importo di € 45.123,10 oltre iva pari a € 4.512,31 e per un costo complessivo di € 49.635,41;

CHE in data 02.04.2025 con prot. ASM n. 2820 il Direttore dei lavori Ing. Francesco Mento, chiede assenso al RUP alla proposta di variante determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. C) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CHE in data 04.04.2025 con prot. ASM n. 2883 il RUP da assenso ai fini dell'autorizzazione di variante ai lavori, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. C) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CHE in data 17.04.2024 con prot. ASM n. 3351 il Direttore dei lavori Ing. Francesco Mento ha inviato gli elaborati di perizia di variante;

CHE in data 05.05.2025 il RUP ha verificato ed approvato tutti gli elaborati di perizia di variante;

CHE con Determina ASM n. 413/25 del 08.05.2025 è stata approvata in linea amministrativa, dal Direttore Generale FF Dott. Bartorilla Giuseppe, la perizia di variante lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio Comunale Bacigalupo del Comune di Taormina;

CHE in data 26.03.2025 sono stati sospesi i lavori, giusto verbale di sospensione dei lavori a firma del direttore dei lavori Ing. Francesco Mento;

CHE in data 07.07.2025 sono stati ripresi i lavori, giusto verbale di ripresa dei lavori a firma del direttore dei lavori Ing. Francesco Mento;

CHE in data 29.07.2025 il direttore dei lavori, con nota di protocollo 6751 ricevuta in ASM, ha inviato comunicazione di fine lavori e contabilità stato finale;

CHE il sottoscritto in qualità di RUP ha visionato ed approva in linea tecnica lo stato finale dei lavori;

CHE i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte;



IN CONCLUSIONE CONSIDERATO

CHE con Determina ASM n. 254/25 del 17/03/2025, è stato liquidato alla ditta **Caruso Salvatore** l'importo **netto di € 26.059,47** quale **1° SAL**;

CHE con Determina ASM n. 414/25 del 08/05/2025, è stato successivamente liquidato alla medesima ditta l'importo **netto di € 45.123,10** quale **2° SAL**;

CHE tenuto conto di quanto previsto nel quadro economico di variante, risulta ancora da corrispondere alla ditta **Caruso Salvatore**, a saldo dei lavori, la somma di **€ 107.398,32**;

CHE dalla contabilità dello **stato finale dei lavori, RISULTA UN IMPORTO COMPLESSIVO A SALDO LAVORI PARI A € 102.826,00, DAL QUALE DERIVA UN'ECONOMIA FINALE PARI A € 4.572,32.**

VISTO il seguente quadro economico approvato in variante con determina ASM 413/25:

QUADRO TECNICO DI PERIZIA

	PERIZIA
LAVORI:	
Lavori a misura	€ 193 342,89
- di cui Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 40 951,16
- di cui Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 771,72
Importo lavori da assoggettare a ribasso (A1-A2-A3)	<u>€ 147 620,01</u>
	TOTALE LAVORI
	€ 193 342,89
<i>Ribasso d'asta del 10% (solo su A4)</i>	€ 14 762,00
Restano i lavori al netto del ribasso	€ 132 858,01
A sommare oneri della sicurezza e della manodopera	€ 45 722,88
Importo complessivo dei lavori al netto	€ 178 580,89
	<i>incremento</i>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Accantonamenti art. 60 e art. 120 codice	€ 0,00
Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B4.1) Competenze tecniche per RUP (2 %)	€ 3 866,86
B4.2) Competenze tecniche progettazione, DL, CSP, CSE	€ 36 652,85
B4.3) Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€ 2 000,00
B4.4) Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 9 860,00
I.V.A. (10%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<u>€ 17 858,09</u>
Totale somme a disposizione	€ 70 237,80
ECONOMIE POST GARA	
Economie da Ribasso	€ 1 099,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 249 918,52



VISTO

Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso, propone al Direttore Generale ff

- 1) Approvare in linea amministrativa lo Stato Finale dei lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Sebastiano Ravidà

