



DETERMINA

N. 243 /26 DEL 19 .03.2026

OGGETTO: Approvazione STATO FINALE dei lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità - C.I.G.: B14BBC911B

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Sebastiano Ravidà, inerente:

- 1) Approvare lo Stato Finale dei lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità - C.I.G.: B14BBC911B;
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

"Approvazione STATO FINALE dei lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità - C.I.G.: B14BBC911B"

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione STATO FINALE dei lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità - C.I.G.: B14BBC911B

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

CHE il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con determina 032/24 ASM del 18/01/2024 ha incaricato RUP il tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravidà, per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità;

CHE con Determina n° 627 del 24/10/2023 l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ha deliberato di affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riqualificazione urbana Attraverso opere posizionamento di Paline, Pensiline ASM e sistema di infomobilità" all'ing. Mario Oliva;

CHE in data 08/02/2024 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e trasmettere via pec il progetto esecutivo;

CHE sul progetto esecutivo sono stati necessari i pareri della soprintendenza per i Beni Culturali di Messina, ed è stata acquisita regolare autorizzazione in data 13/03/2024 prot. 20240015026;

CHE sul progetto esecutivo sono stati necessari i pareri del Dipartimento Regionale tecnico del Genio Civile di Messina ed è stata acquisita regolare autorizzazione in data 26/02/2024 prot. 24648;

CHE con determina a contrarre 247/24 ASM del 16.04.2024 è stata avviata trattativa diretta sul MePa con società LIFE SRL per i lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità;

CHE con Determina ASM n. 262/24 del 24.04.2024, sono stati aggiudicati i lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità, all'impresa LIFE SRL con sede in Via Matteo Renato Imbriani, 29 Catania (CT) – partita iva 04328320876, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,32% per l'importo netto contrattuale di € 136.139,00;

CHE in data 22.05.2024 sono stati consegnati i lavori;

CHE in data 04.07.2024 i lavori sono stati sospesi per effettuare una variante;

CHE in data 19/07/2024 il RUP Geom. Sebastiano Ravidà ha richiesto al direttore dei lavori ing. Mario Oliva la redazione di una variante;

CHE in data 11/10/2024 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e trasmettere via pec la perizia di variante di cui sopra;



CHE per la perizia di variante è stato necessario il parere della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, ed è stata acquisita regolare Autorizzazione in data 19/11/2024 prot.20240087810;

CHE in data 16/12/2024 è stato rilasciato dall'Area Tecnica del Comune di Taormina Parere Urbanistico favorevole prot. 0051046/2024;

CHE sulla variante è stato necessario il parere del Dipartimento Regionale tecnico del Genio Civile di Messina ed è stata acquisita regolare autorizzazione in data 03/02/2025 prot. 060.100/2025;

CHE in data 11.02.2025 è stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in variante con approvazione in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravida.

CHE con determina ASM n. 120/25 del 12.02.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

CHE in data 21.02.2025 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori;

CHE in data 20.03.2025 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori n.2;

CHE in data 07.04.2025 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori n. 2;

CHE in data 18.04.2025 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori n. 3;

CHE in data 27/05/2025 il direttore dei lavori Ing. Mario Oliva con nota ricevuta al protocollo ASM n. 4664 del 27.05.2025 propone variante 2 ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D. Lgs 36/2023 al fine di realizzare lavorazioni meno invasive in termini di scavi e che al contempo la qualità complessiva e la fruibilità dell'opera stessa.

CHE in data 27/05/2025 il RUP ing. Sebastiano Ravidà con nota di prot. ASM n. 4688 autorizza la proposta di variante di cui sopra.

CHE in data 03.07.2025 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e trasmettere la perizia di variante 2 di cui sopra, inviata via pec e ricevuta al prot. ASM n. 5917;

CHE in data 03.07.2025 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori n. 3;

CHE in data 10.07.2025 sono stati redatti i verbali di verifica e validazione perizi di variante 2;

CHE con determina ASM n. 641/25 del 10.07.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato la 2 perizia di variante in linea amministrativa, redatta ai sensi dell'art.120 comma 7 del D Lgs 36/2023;

VISTO

La comunicazione di ultimazione lavori trasmessa a mezzo pec dall'impresa appaltatrice in data 09/07/2025 relativa alle pensiline di San Pancrazio – Taormina; Pablo Pino – Fraz. Mazzeo; Falcone e Borsellino – Fraz. Trappitello;



La Comunicazione di Fine Lavori parziale per le opere strutturali relative alle pensiline n. 1,2 e 3 trasmessa dal direttore dei lavori al Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile sede de Messina a mezzo portale "Sismica" il 15/07/2025 e vidimato "20250063556 N. 060.100 del 16/07/2025";

Il Certificato di Collaudo parziale relativo alle pensiline n. 1, 2 e 3 emesso dal collaudatore ing. Alessia Gregorio e trasmesso all'Ufficio del Genio Civile a mezzo portale Sismica il 16/07/2025 e vidimato "20250064029/N.060.100 del 17/07/2025";

La comunicazione di ultimazione lavori relativa alla pensilina di Porta Catania, via Apollo Arcageta - Taormina, trasmessa a mezzo pec dall'impresa appaltatrice in data 19/08/2025;

Il verbale di ultimazione dei lavori del 25/08/2025 che assegna ulteriori 21 giorni per la risoluzione di criticità operative non imputabili all'impresa appaltatrice ma considerabili come normali situazioni che possono verificarsi durante lo svolgimento di lavori della tipologia in oggetto;

Il verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 29/08/2025;

La Comunicazione di Fine Lavori per le opere strutturali relative alle pensiline n. 1, 2, 3 e 4 trasmessa dal direttore dei lavori al Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile sede de Messina a mezzo portale "Sismica" il 30/09/2025 e vidimato "20250083972/N.060.100 del 01/10/2025";

Il Certificato di Collaudo emesso dal collaudatore ing. Alessia Gregorio e trasmesso all'Ufficio del Genio Civile a mezzo portale Sismica il 01/10/2025 e vidimato "20250084081/N.060.100 del 01/10/2025";

Il verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 10/11/2025;

Il verbale di ultimazione dei lavori del 25/11/2025;

La trasmissione di fine lavori con documentazione finale, inviata dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Oliva, e ricevuta al prot. ASM n. 11523 il 05.12.2025.

Facendo seguito alle premesse precedenti, e vista la documentazione di fine lavori, si riportano i dati salienti dell'intervento di cui in oggetto, utili per i conteggi finali:



Quadro Economico II Perizia di variante:

"Riqualificazione urbana Attraverso opere posizionamento di Paline, Pensiline ASM e sistema di infomobilità".

QUADRO ECONOMICO

A) TOTALE LAVORI				€ 164 939,20	
Incidenza della manodopera		6,49%	di A)	€ 10 683,35	
Lista in economia				€ 196,89	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		5,64%	di A)	€ 9 284,55	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				€ 144 774,41	
		Ribasso d'Asta	10,32%	€ 14 940,72	
Sommano i Lavori Al netto del Ribasso				€ 129 833,69	
Totale Lavori Appaltati				€ 149 998,48	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :					
B 1	Imprevisti	inferiori al	5,00%	di A)	€ 0,00
B 2	Spese tecniche				
B 2.1	Prog. def. - esecutiva, Coord. Sic. in fase di Prog.				€ 20 728,81
	Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coord. In fase di Esec.				
B 2.2	Redazione Perizia di Variante				€ 2 800,35
	SCONTO APPLICATO COME DA CONTRATTO		45,54%		€ 1 275,29
			tot.		€ 22 004,10
B 4	Spese R.U.P.		2,00%	di A)	€ 3 298,78
B 5	Spese gara e commissioni giudicatrici				€ 0,00
B 6	Spese per Collaudo (Incluse IVA e cassa)				€ 2 310,00
B 7	Spese analisi e relazione geologica (Incluse IVA e cassa)				€ 3 489,20
B 8	Fornitura Dispositivi Tecnologici				€ 4 989,32
B 8.1	Fornitura n. 4 schede sim				€ 100,00
B 9	Oneri di accesso alla discarica				€ 1 500,00
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 10.1	I.V.A. su B8	22,00%	di B8		€ 1 097,65
B 10.2	C.N.A.P.	4,00%	di B2.2		€ 880,16
B 10.3	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)		€ 14 999,85
B 10.4	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2.2		€ 5 034,54
B 10.5	I.V.A. su spese accesso alla discarica	22,00%			€ 330,00
			tot.		€ 22 342,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 59 933,61	
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 209 932,09	



IMPORTI ECONOMICI IMPRESA APPALTATRICE – LIFE SRL

Anticipazione in denaro:

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 l'impresa ha ricevuto un'anticipazione dell'importo contrattuale pari a € 27.061,47 come da Determina n. 781/24 del 16/10/2024.

Certificato di pagamento n. 1:

La Stazione Appaltante, sulla base del SAL n.1 a tutto il 21/03/2025, con Certificato di Pagamento n. 1 in data 31/03/2025 e det. n. 296/25 del 02/04/2025 ha provveduto a liquidare all'impresa la somma di € 60.986,42.

Certificato di pagamento n. 2:

La Stazione Appaltante, sulla base del SAL n.2 a tutto il 31/07/2025, con Certificato di Pagamento n. 2 in data 01/08/2025 e det. n. 725/25 del 01/08/2025 ha provveduto a liquidare all'impresa la somma di € 53.267,61.

Credito dell'impresa:

Credito dell'impresa risultante per lavori allo stato finale dei lavori € 8.682,75.

Stato finale:

Lo stato finale, tenuto conto delle varianti in corso d'opera, è stato redatto dal direttore dei lavori e riporta le seguenti quantità al netto dell'IVA:

• Importo dei lavori eseguiti	€	164.919,34
• Di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.284,55
• Di cui incidenza della manodopera	€	10.683,35
• Di cui Lista in economia	€	196,89
• Ribasso d'asta	€	- 14.940,72
• Lavori al netto del ribasso	€	129.833,69
• Lavori da contratto	€	149.998,48
• Penali applicate	€	0,00
• Anticipazione	€	27.061,47
• Certificato di Pagamento n. 1 in data 31/03/2025 e det. n. 296/25 del 02/04/2025	€	60.986,42
• Certificato di Pagamento n. 2 in data 01/08/2025 e det. n. 725/25 del 01/08/2025	€	53.267,61
• Credito dell'impresa risultante per LAVORI allo stato finale dei lavori	€	8.682,75



RIEPILOGO PERCENTUALE – LIFE SRL:

- 1) Totale importo lavori: € 149.998,25
- 2) Anticipazione: € 27.061,47 (18,04 % di 1)
- 3) SAL n. 1: € 60.986,42 (40,66 % di 1)
- 4) SAL n. 2: € 53.267,61 (35,50 % di 1)
- 5) Credito complessivo dell'impresa: € 8.682,75 (5,80 % di 1)

Totale importo economico già corrisposto all'impresa 141.315,50 euro (94,20 % di 1)

IMPORTI ECONOMICI PROGETTISTA, CSP, CSE E DIRETTORE DEI LAVORI – ING. MARIO OLIVA:

- 1) Totale importo contrattuale a seguito di varianti: € 22.004,10
- 2) Fattura emessa per progettazione in data 06/11/2025: € 10.000 + cassa di previdenza (45,45 % di 1)
- 3) Credito complessivo del professionista: € 12.004,10 + cassa (54,55 % di 1)

VISTO Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso, propone al Direttore Generale ff

- 1) di **approvare lo stato finale dei lavori** di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilità, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Mario Oliva;
- 2) di **dare atto** che il credito residuo dell'impresa LIFE SRL ammonta a € 8.682,75 oltre IVA;
- 3) di **dare atto** che il credito residuo dell'ing. MARIO OLIVA ammonta a € 12.004,10 oltre cassa;
- 4) di **pubblicare** la presente determina sul sito istituzionale dell'ASM.

Il Responsabile Unico del Progetto



Ing. Sebastiano Ravidà