



DETERMINA

N° 392/26 DEL 13.05.2026

OGGETTO: Liquidazione affidamento fornitura e posa in opera di due elettropompe e avviatore inverter per Santa Filomena e Sifone RDO MEPA n° 5336831 Ditta ETT srl unipersonale CIG B6C03863F4

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Liquidazione affidamento fornitura e posa in opera di due elettropompe e avviatore inverter per Santa Filomena e Sifone RDO MEPA n° 5336831 Ditta ETT srl unipersonale CIG B6C03863F4.**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Liquidazione affidamento fornitura e posa in opera di due elettropompe e avviatore inverter per Santa Filomena e Sifone RDO MEPA n° 5336831 Ditta ETT srl unipersonale CIG B6C03863F4**



**Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione affidamento fornitura e posa in opera di due elettropompe e avviatore inverter per Santa Filomena e Sifone RDO MEPA n° 5336831 Ditta ETT srl unipersonale CIG B6C03863F4

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n 473/2025 del 26/05/2025 veniva affidata mediante RDO MEPA n° 5336831 l'acquisto e fornitura e posa in opera di due elettropompe e avviatore inverter per Santa Filomena e Sifone Ditta ETT srl unipersonale;

Che in data 09/02/2026 prot.ASM n° 1183 veniva sottoscritto un atto di sottomissione con verbale concordamento prezzi che si allega in copia alla presente proposta;

Che a seguito dell'installazione e messa in servizio delle elettropompe in data 14.04.2026 è stato redatto il verbale di verifica, funzionalità e messa in servizio e lo stato finale dei lavori prot. Asm n° 3714 del 21.04.2026

Pertanto è stato emesso il certificato di pagamento n° 1 del 23.04.2026 prot.asm n° 3814 del 23.04.2026 per l'importo di 98.580,00 oltre iva

Che la Ditta ETT srl unipersonale a fornitura e installazione avvenuta ha emesso la fattura:

- n° 12 del 22/04/2026 per l'importo di € 98.580,00 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 98.580,00 oltre iva

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Di liquidare alla Ditta ETT srl unipersonale la fattura n° 12 del 22/04/2026 per l'importo di € 98.580,00 oltre iva
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC ed Equitalia
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

ASM TAORMINA

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE VERTICALE E DI N. 1 AVVIATORE AD INVERTER PER L'ACQUEDOTTO DI TAORMINA NEI SITI DI SANTA FILOMENA E RILANCIO SIFONE.

Procedura aperta mediante RDO sul MEPA. Provvedimento di aggiudicazione e stipula – CIG B6C03863F4. Determina n. 473/25 del 26/05/2025.

Impresa ETT SRL Unipersonale - Via Carammone n. 5 - Acireale (CT) - P.IVA 04606020875.

Importo lordo Euro 121.911,63 - Ribasso 21,09 %

Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di Gennaio,

Premesso

che con determina n. 405 del 4/05/2025 ASM Taormina ha avviato una Procedura aperta senza inviti sul portale www.acquistiinretepa.t per fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe centrifughe, ad asse verticale, e di n. 1 avviatore ad inverter per l'acquedotto di Taormina da installare nei siti di Santa Filomena e rilancio Sifone;

Che la ditta ETT SRL Unipersonale, P.IVA 04606020875, è risultata aggiudicataria della procedura;

Che con determina n. 473/25 del 26/05/2025 è stata effettuata l'aggiudicazione e stipula all'impresa ETT SRL Unipersonale;

Che con PEC del 27/05/2025 tale aggiudicazione e stipula del contratto veniva notificata alla impresa aggiudicataria;

ASM Taormina Prot. N.0001183 del 09-02-2026 arrivo

Che l'impresa con nota del 14/10/2025 ha richiesto maggiori oneri per la realizzazione di alcune lavorazioni ritenendo che nei prezzi di progetto non erano state considerate alcune voci di costo per elementi necessari alla installazione degli stessi;

Che in particolare alcune voci relative a delle lavorazioni sul tetto del manufatto di santa Filomena non erano state previste in progetto e che in funzione dei riscontri in sito a seguito dell'inizio delle lavorazioni si è ritenuto di prevedere la installazione di strutture meccaniche a supporto delle pompe più robuste;

Che a seguito di tali considerazioni il progettista e direttore dei lavori ha redatto apposita Perizia di Variante composta da Relazione tecnica descrittiva, Elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro di confronto, dell'importo complessivo lordo paria a euro 132.989,33;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente verbale si concorda quanto segue:

Asm Taormina si impegna a riconoscere all'impresa gli oneri per le lavorazioni aggiuntive che saranno contabilizzate a misura, da realizzare per le installazioni degli apparati previsti in progetto, ed assegna un tempo di 30 giorni lavorativi, dalla firma del presente verbale per completare le installazioni e tutte le lavorazioni previste in perizia pena le conseguenze di legge;

L'impresa accetta i nuovi prezzi riportati nell'elenco prezzi, allegato al presente verbale, e si impegna a realizzare le lavorazioni previste in perizia, a perfetta regola d'arte, dalla firma del presente verbale.

A seguito della firma del presente atto si concordano inoltre i

seguenti nuovi prezzi lordi, a cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara:

ELENCO NUOVI PREZZI

NP-01

Maggiore onere alla voce AP1, per la collocazione all'interno del locale con l'ausilio di autocarro cassonato portata 75 q.li con gru portata 5.000 kg. Euro 1979,40 (millenovecentosettantanove/40)

NP.02 Maggiore onere alla voce AP2, per la collocazione all'interno del locale con l'ausilio di autocarro cassonato portata 75 q.li con gru portata 5.000 kg. Euro 3.958,80 (tremilanovecentocinquantaotto/80).

NP.04

Maggiore onere alla voce SIC24_21.1.3.1 per il taglio del calcestruzzo e della lamiera grecata a sezione obbligatoria. Euro 266,70 (duecentosessantasei/70).

NP.05

Fornitura e posa in opera di botola in metallo con telaio. Cadauno euro 356,40 (trecentocinquantasei/40).

NP.06

Smontaggio e rimontaggio lamiera grecata per consentire il taglio del calcestruzzo a piano copertura piano copertura. Cadauno euro 333,30 (trecentotrentatre/30).

NP.07-SIC24_02.01.07.00

Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato

	con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli
	smussati in malta bastarda idrofugata compresa la stilatura dei giunti e
	l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavelle a tal
	fine predisposte, a qualsiasi altezza o profondità l compresi i magisteri
	d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
	formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
	incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro
	occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
	formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature, con blocchi grigio
	cemento naturale. Per ogni metro quadro euro 64,81 (sessantaquattro/81).
	NP.08-SIC24 21.01.25
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
	nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
	autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
	provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,
	per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
	esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Per ogni metro cubo euro
	38,71(trentaotto/71).
	NP.09-SIC24 21.11.01
	Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua
	mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione
	acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno
	d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due mani previa pulizia e
	ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare, trattato con primer
	a base di resine sintetiche in solvente, promotore di adesione. Sulla prima

mano ancora fresca dovrà essere collocato uno strato di tessuto non tessuto in polipropilene della grammatura non inferiore a 50 g/m² con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- allungamento a rottura . 300%
- resistenza a trazione . 0.25 N/mm²

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadro euro 46,53 (quarantasei/53)

NP.10-SIC24 26.01.01.00

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 1 pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata secondo la normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. Provvisto dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio.

Per ogni metro quadro euro 8,68 (otto/68)

NP.11-SIC24 26.01.10

	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m. realizzato con elementi
	tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di
	scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo
	piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
	struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il
	ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione,
	restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia
	tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
	per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori euro 19,03 (diciannove/03)
	NP.12-SIC24 26.01.13
	Mantovana para sassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
	metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
	compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
	smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
	perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
	Per ogni metro quadro euro 25,17 (venticinque/17)
	NP.13-SIC24 26.01.03
	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso
	il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
	- per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base euro 3,83 (tre/83)
	NP.14-SIC24 07.02.04.00
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da
	ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari,
	piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di
	progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o

saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera, in acciaio S235J o S275J.

Per ogni kg euro 4,46 (quattro/46)

NP.15-SIC24 07.02.06

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

Per ogni kg euro 2,17 (due/17).

Si allegano al presente atto

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di confronto

L'Amministratore Unico di ETT S.R.L Unipersonale

Sig. Ignazio Torrisi

Il Direttore dei lavori

Ing. Vincenzo Indelicato

Il Rup

Dott. Carmelo Paolo Spadaro

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Bartorilla

COMUNE DI TAORMINA

Provincia di Messina

Lavori di: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE VERTICALE E DI N. 1

AVVIATORE AD INVERTER PER L'ACQUEDOTTO DI TAORMINA

NEI SITI DI SANTA FILOMENA E RILANCIO SIFONE

Committente: A.S.M. Taormina

Impresa: ETT SRL Unipersonale

Contratto di servizio: Procedura aperta mediante RDO sul MEPA.

Provvedimento di aggiudicazione e stipula - CIG B6C03863F4.

Determina n. 473/25 del 26-05-2025

VERBALE DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA'

DI N. DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE INSTALLATE

E CONSEGNA DELLE STESSE

L'anno duemilaventisei, il mese di Aprile, il giorno 14, alle ore 16,

presso la stazione di Sollevamento Pozzo di Santa Filomena sito nel

Comune di Taormina, sono convenuti oltre allo scrivente Direttore dei

Lavori ing. Vincenzo Indelicato, il geom. Ignazio Torrisi legale

rappresentante dell'impresa appaltatrice ETT SRL Unipersonale, il

Dott. Carmelo Paolo Spadaro in rappresentanza del Committente, allo

scopo di procedere alla verifica della corretta fornitura ed installazione

in oggetto.

Presso il sito di Santa Filomena è stata installata una elettropompa

centrifuga ad asse verticale da 250 kw modello P14C/10/55/8Y e

relativi accessori costituiti da saracineca, valvola di non ritorno,

livellosato, misuratore di livello e cavi di collegamento all'inverter esistente.

Preliminarmente alla esecuzione della verifica della funzionalità della pompa, con la scorta degli elaborati progettuali e del relativo certificato inerente la esecuzione a regola d'arte fornita dall'installatore, si procede alla verifica:

- dell'integrità dei cavi elettrici e connessioni;
- corretta immersione della pompa;
- nessuna perdita della valvola di non ritorno e tubazioni.

All'avviamento della pompa, si riscontra:

- regolare avviamento;
- corretto verso di rotazione per massima portata;
- portata e pressione come da scheda tecnica della pompa
- assenza di rumorosità/vibrazioni;

Dalle risultanze delle verifiche come sopra eseguite e dalla documentazione tecnica fornita si riscontra il rispetto delle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato al RDO, il corretto assemblaggio e funzionamento della pompa installata e dei relativi accessori.

Gli intervenuti successivamente convergono che la pompa, l'inverter ed i relativi accessori installati presso il sito Sifone (saracineca, valvola di non ritorno, livellosato, misuratore di livello ed avviatore ad inverter) sono stati già visionati, provati e verificati, e anche se separatamente, da tutti gli interventi citati nel presente verbale e

per tanto il direttore dei lavori conferma anche la corretta installazione e funzionalità dell'elettropompa centrifuga ad asse verticale da 37 kw modello P9C/6/24/2A e relativi componenti installati.

Contestualmente alle verifiche di funzionalità delle elettropompe come sopra eseguite, l'Impresa appaltatrice consegna, e il Committente accetta, le seguenti elettropompe installate e funzionanti:

- elettropompa centrifuga ad asse verticale da 250 kw modello P14C/10/55/8Y e relativi componenti installati;
- elettropompa centrifuga ad asse verticale da 37 kw modello P9C/6/24/2A e relativi componenti installati;

Le elettropompe sono state verificate e risultano essere perfettamente funzionanti.

Dal momento della firma del presente verbale la responsabilità per danni a terzi o uso improprio passa al Committente. L'impresa rimane responsabile per eventuali vizi di costruzione (ex art. 1667 c.c.).

Vengono consegnati i manuali d'uso e le dichiarazioni di conformità.

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Taormina 14/04/2026

Il Direttore Lavori

Ing. Vincenzo Indelicato

L'Impresa

ETT SRL Unipersolae
ett s.r.l. a socio unico
Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT)
Part. IVA: 04806020875

Per il Committente, il Responsabile del Procedimento

Dott. Carmelo paolo Spadaro



Proc. ASM N° 1183
DEL 08/02/2026

ASM TAORMINA

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE VERTICALE E DI N. 1 AVVIATORE AD INVERTER PER L'ACQUEDOTTO DI TAORMINA NEI SITI DI SANTA FILOMENA E RILANCIO SIFONE.

Procedura aperta mediante RDO sul MEPA. Provvedimento di aggiudicazione e stipula – CIG B6C03863F4. Determina n. 473/25 del 26/05/2025.

Impresa ETT SRL Unipersonale - Via Carammone n. 5 - Acireale (CT) -
P.IVA 04606020875.

Importo lordo Euro 121.911,63 - Ribasso 21,09 %

Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di Gennaio,

Premesso

che con determina n. 405 del 4/05/2025 ASM Taormina ha avviato una Procedura aperta senza inviti sul portale www.acquistiinretepa.t per fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe centrifughe, ad asse verticale, e di n. 1 avviatore ad inverter per l'acquedotto di Taormina da installare nei siti di Santa Filomena e rilancio Sifone;

Che la ditta ETT SRL Unipersonale, P.IVA 04606020875, è risultata aggiudicataria della procedura;

Che con determina n. 473/25 del 26/05/2025 è stata effettuata l'aggiudicazione e stipula all'impresa ETT SRL Unipersonale;

Che con PEC del 27/05/2025 tale aggiudicazione e stipula del contratto veniva notificata alla impresa aggiudicataria;

Che l'impresa con nota del 14/10/2025 ha richiesto maggiori oneri per la realizzazione di alcune lavorazioni ritenendo che nei prezzi di progetto non erano state considerate alcune voci di costo per elementi necessari alla installazione degli stessi;

Che in particolare alcune voci relative a delle lavorazioni sul tetto del manufatto di santa Filomena non erano state previste in progetto e che in funzione dei riscontri in sito a seguito dell'inizio delle lavorazioni si è ritenuto di prevedere la installazione di strutture meccaniche a supporto delle pompe più robuste;

Che a seguito di tali considerazioni il progettista e direttore dei lavori ha redatto apposita Perizia di Variante composta da Relazione tecnica descrittiva, Elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro di confronto, dell'importo complessivo lordo paria a euro 132.989,33;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente verbale si concorda quanto segue:

Asm Taormina si impegna a riconoscere all'impresa gli oneri per le lavorazioni aggiuntive che saranno contabilizzate a misura, da realizzare per le installazioni degli apparati previsti in progetto, ed assegna un tempo di 30 giorni lavorativi, dalla firma del presente verbale per completare le installazioni e tutte le lavorazioni previste in perizia pena le conseguenze di legge;

L'impresa accetta i nuovi prezzi riportati nell'elenco prezzi, allegato al presente verbale, e si impegna a realizzare le lavorazioni previste in perizia, a perfetta regola d'arte, dalla firma del presente verbale.

A seguito della firma del presente atto si concordano inoltre i

seguenti nuovi prezzi lordi, a cui sarà applicato il ribasso offerto in fase

di gara:

ELENCO NUOVI PREZZI

NP-01

Maggiore onere alla voce AP1, per la collocazione all'interno del locale con l'ausilio di autocarro cassonato portata 75 q.li con gru portata 5.000 kg. Euro 1979,40 (millenovecentosettantanove/40)

NP.02 Maggiore onere alla voce AP2, per la collocazione all'interno del locale con l'ausilio di autocarro cassonato portata 75 q.li con gru portata 5.000 kg. Euro 3.958,80 (tremilanovecentocinquantaotto/80).

NP.04

Maggiore onere alla voce SIC24_21.13.1 per il taglio del calcestruzzo e della lamiera grecata a sezione obbligatoria. Euro 266,70 (duecentosessantasei/70).

NP.05

Fornitura e posa in opera di botola in metallo con telaio. Cadauno euro 356,40 (trecentocinquantasei/40).

NP.06

Smontaggio e rimontaggio lamiera grecata per consentire il taglio del calcestruzzo a piano copertura piano copertura. Cadauno euro 333,30 (trecentotrentatre/30).

NP.07-SIC24_02.01.07.00

Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato

	con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli	
	smussati in malta bastarda idrofugata compresa la stilatura dei giunti e	
	l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavole a tal	
	fine predisposte, a qualsiasi altezza o profondità l compresi i magisteri	
	d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la	
	formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e	
	incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro	
	occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la	
	formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature, con blocchi grigio	
	cemento naturale. Per ogni metro quadro euro 64,81 (sessantaquattro/81).	
	NP.08-SIC24 21.01.25	
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o	
	nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree	
	autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti	
	provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,	
	per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,	
	esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Per ogni metro cubo euro	
	38,71(trentaotto/71).	
	NP.09-SIC24 21.11.01	
	Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua	
	mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione	
	acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno	
	d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due mani previa pulizia e	
	ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare, trattato con primer	
	a base di resine sintetiche in solvente, promotore di adesione. Sulla prima	

mano ancora fresca dovrà essere collocato uno strato di tessuto non tessuto in polipropilene della grammatura non inferiore a 50 g/m² con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- allungamento a rottura . 300%
- resistenza a trazione . 0.25 N/mm²

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadro euro 46,53 (quarantasei/53)

NP.10-SIC24 26.01.01.00

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 1 pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata secondo la normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. Provvisto dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio.

Per ogni metro quadro euro 8,68 (otto/68)

NP.11-SIC24 26.01.10

	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi	
	tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di	
	scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo	
	piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la	
	struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il	
	ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione,	
	restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia	
	tale da consentirne agevolmente lo spostamento.	
	per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori euro 19,03 (diciannove/03)	
	NP.12-SIC24 26.01.13	
	Mantovana para sassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o	
	metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,	
	compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo	
	smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a	
	perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	
	Per ogni metro quadro euro 25,17 (venticinque/17)	
	NP.13-SIC24 26.01.03	
	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso	
	il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.	
	- per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base euro 3,83 (tre/83)	
	NP.14-SIC24 07.02.04.00	
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da	
	ponte, costituita da profili aperti laminati, a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari,	
	piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di	
	progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o	

saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera, in acciaio S235J o S275J.

Per ogni kg euro 4,46 (quattro/46)

NP.15-SIC24_07.02.06

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

Per ogni kg euro 2,17 (due/17).

Si allegano al presente atto

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di confronto

L'Amministratore Unico di ETT S.R.L Unipersonale

Sig. Ignazio Torrisi

Comune di Taormina

Provincia di Messina

ASM TAORMINA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Fornitura ed installazione di n. 2 pompe e di n. 1 avviatore, completi di accessori, nei sollevamenti di Santa Filomena e Sifone dell'acquedotto di Taormina

COMMITTENTE: ASM Taormina

IMPRESA: ETT SRL Unipersonale

Provvedimento di aggiudicazione e stipula CIG B6C03863F4. Determia n. 473/25 del 26/05/2025

Data Offerta:	04/05/2025	IMPORTO DEL PROGETTO:	121 911,33
Data Consegna:	27/05/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	4 000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/06/2025	IMPORTO DI VARIANTE	132 989,33
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	4 000,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	08/04/2026	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	286
		Giorni impiegati in MENO:	--

Comune di Taormina
Provincia di Messina





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 AP1	Fornitura trasporto ed installazione di pompa da 30 kW per rilancio Sifone come da caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato al RDO SOMMANO a	1,00	13'299,98	13'299,98
2 AP10	Fornitura, trasporto e posa di avviatore ad inverter 37 kW, 400 Vac come da specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato al RDO SOMMANO cadauno	1,00	8'092,39	8'092,39
3 AP2	Fornitura, trasporto ed installazione di pompa da 250 kW per rilancio Santa Filomena come da caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato al RDO SOMMANO cadauna	1,00	79'130,96	79'130,96
4 AP4	Fornitura trasporto ed installazione di livellosato per controllo marcia a secco pompa SOMMANO cadauno	2,00	189,17	378,34
5 AP4-1	Fornitura trasporto ed installazione di sonda livello con trasmissione 4-20 mA per regolazione livello con inverter SOMMANO cadauno	2,00	546,04	1'092,08
6 AP5	Fornitura, trasporto e posa di saracinesca a cuneo gommatto PFA 25 in ghisa sferoidale: corpo, coperchio e cuneo in GGG50; rivestimento cuneo e guarnizione corpo coperchio in NBR/EP ... tino in acciaio; madrevite in bronzo. Flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio PFA 25 (2,5 MPa). SOMMANO cadauno	1,00	2'019,90	2'019,90
7 AP6	Fornitura trasporto e posa di valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25, stelo e molla in acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapid ... ti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 150 mm, Pressione d'esercizio 16 bar. SOMMANO cadauno	1,00	1'275,79	1'275,79
8 AP7	Fornitura trasporto e posa di valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25, stelo e molla in acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapid ... ti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 200 mm, Pressione d'esercizio 25 bar. SOMMANO cadauno	1,00	2'828,24	2'828,24
9 AP8	Fornitura trasporto e posa di saracinesca cuneo gommatto in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico al ... oni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Diametro Nominale 150 mm. SOMMANO cadauno	1,00	479,91	479,91
10 NP-02	Maggiore onere alla voce AP2, per la collocazione all'interno del locale con l'ausilio di autocarro cassonato portata 75 q.li con gru portata 5000 kg. SOMMANO cadauno	1,00	3'958,80	3'958,80
11 NP.04	Maggiore onere alla voce SIC24_21.1.3.1 per il taglio del calcestruzzo e della lamiera grecata a sezione obbligata SOMMANO cadauno	1,00	266,70	266,70
12 NP.06	Smontaggio e rimontaggio lamiera grecata per consentire il taglio del calcestruzzo a piano copertura piano copertura SOMMANO cadauno	1,00	333,30	333,30
13 NP.07-SIC24_02.01.07.00 I	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... egola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature, con blocchi grigio cemento naturale SOMMANO m²	3,68	64,81	238,50
14 NP.08-SIC24_21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	0,46	38,71	17,81
15 NP.10-SIC24_26.01.01.00 I	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altez ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SOMMANO m²	24,00	8,68	208,32
16 NP.11-SIC24_26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori			
A RIPORTARE				113'621,02

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			113'621,02
	SOMMANO m ³	4,00	19,03	76,12
17 NP.13-SIC24 _26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito; - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base			
	SOMMANO m ²	24,00	3,83	91,92
18 NP.14-SIC24 _07.02.04.00 1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, ... S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera, in acciaio S235J o S275J			
	SOMMANO kg	920,34	4,46	4'104,72
19 NP.15-SIC24 _07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.			
	SOMMANO kg	920,34	2,17	1'997,14
20 SIC24_13.01 .03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.			
	SOMMANO kg	130,02	16,99	2'209,04
21 SIC24_14.03 .18.011	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore v ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 1x240mm ²			
	SOMMANO m	24,00	67,66	1'623,84
22 SIC24_21.01 .03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico			
	SOMMANO m ³	0,46	450,29	207,13
	Parziale LAVORI A MISURA euro			123'930,93
	RIBASSO del 21,09% da considerare su euro			123'930,93
	TOTALE euro			123'930,93
	A RIPIANTARE			

ASM Taormina Prot. N. 0003714 del 2026

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'000,00</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 4'000,00 / 132'989,33 = 0,0300776009624231</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 21,09% da applicare su euro 123'930,93 = (SAL * (1 - IS) * R) = (123'930,93 * (1 - 0,0300776009624231) * -0,2109) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		123'930,93	
				-25'350,89
				98'580,04
				98'580,04
	<p>Per accettazione, senza riserve</p> <p>L'impresa</p> <p>ETI SRL Unipersonale <i>eti</i> s.r.l. <i>a socio unico</i> Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT) Part. IVA: 04806020875</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dei Lavori</p> <p style="text-align: right;">ing. Vincenzo Indelicato</p>			
	A RIPIANTARE			

ASN Taormina Prot. N. 0003714 del 21-04-2026 attivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			98'580,04
	A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI:			
	<u>PENALE PER RITARDO SUI LAVORI:</u> Giorni 286 * 0,00 = euro			0,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			98'580,04
	Per accettazione, senza riserve			
	L'impresa			
	ETT SRL Unipersonale  <i>s.r.l. a socio unico</i> Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT) Part. IVA: 04806020875			
	Il Direttore dei Lavori			
				
	ing. Vincenzo Indelicato			
	Visto, il Responsabile del Procedimento			
	Dott. Carmelo Paolo Spadaro			
				
				
	A RIPORTARE			

ASM Taormina Prot. N.0003714 del 21-04-2026 arrivo



ASM Azienda Servizi Municipalizzati

Comune di Taormina

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe centrifughe ad asse verticale e n.1 avviatore ad inverter per acquedotto di Taormina nei siti di Santa Filomena e rilancio Sifone.

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzata – Taormina

IMPRESA: ETT SRL UNIPERSONALE

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 e Ultimo PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 98.580,04

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la Determina ASM n.473/25 del 26/05/2025 CIG B6C03863F4 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	98.580,04
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	98.580,04
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	98.580,00
per I.V.A. al 22%	21.687,60
TOTALE GENERALE euro	120.267,60

CERTIFICA

CHE ai termini del provvedimento di aggiudicazione e stipula con Determina ASM n.473/25 del 26/05/2025 CIG B6C03863F4 si può pagare all'impresa la rata di euro 98.580,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro novantottomilacinquecentottanta/00).

Taormina, 23/04/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo Indelicato

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04606020875 Codice fiscale: 04606020875 Denominazione: ETT S.R.L. unipersonale Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CARAMMONE 5 Comune: ACIREALE Provincia: CT Cap: 95024 Nazione: IT Telefono: 0958166070 Email: trrflc@gmail.com	Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		12	22-04-2026	NXQ8FU

Causale
RDO 5336831 - Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe centrifughe e n.1 avviatore ad inverter

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto RDO 5336831 del 26-05-2025 CIG: B6C03863F4 ----- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 22.04.25	1,00	98.580,00			22,00	98.580,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)	22,00			98.580,00	21.687,60	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
				120.267,60		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			98.580,00

Allegati:

- CRE - Prot_Par 0003814 del 23-04-26.pdf CRE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49048387	Data richiesta	19/01/2026	Scadenza validità	19/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ETT SRL
Codice fiscale	04606020875
Sede legale	VIA CARAMMONE 5 ACIREALE CT 95024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600004424211

Codice Fiscale: 04606020875

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 14/05/2026 - 10:18

Importo: 98580,00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA