



DETERMINA

N. 506 /24 DEL 19 .07.2024

OGGETTO: Approvazione 2° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 2° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP - Settore Pubblica Illuminazione CIG: A008059B44

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta del responsabile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Sebastiano Ravidà, avente come oggetto "**Approvazione 2° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 2° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP - Settore Pubblica Illuminazione CIG: A008059B44**"

Tutto ciò premesso Determina di

- Approvare l'allegata proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e procedere al pagamento della fattura per i lavori 2° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP per l'importo di € 20.846,40 oltre Iva pari a € 4.586,21 per complessivi € 25.432,61, come da fattura n. n. 12/001 del 16.07.2024, allegata alla presente determina.



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione 2° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 2° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP - Settore Pubblica Illuminazione - CIG: A008059B44

PREMESSO

Che con determina n. 551 del 22.09.2023 è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione.

Che con determina n. 623 del 23.10.2023 veniva preso atto di aggiudicare la procedura RdO per l'affidamento del contratto aperto di dodici mesi dei servizi di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione alla ditta CS GROUP s.r.l. per il ribasso offerto pari a 27,10%.

Che sono stati eseguiti lavori di cui al 2° Stato Avanzamento Lavori, e che sono stati già verificati ed approvati per quanto riguarda misure e conteggi, dal Refer. Pubbl. Illum. Per. Ind. Attilio Minutoli e dal Capo Operatore Manutenzione Parcheggi Roberto Musorella (ognuno per le proprie competenze).

Vista la fattura:

- Fatt. n. 12/001 del 16.07.2024 per l'importo di € 20.846,40 oltre Iva pari a € 4.586,21 per complessivi € 25.432,61.


Che i servizi sono stati regolarmente eseguiti in perfetta regola d'arte;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo;

Visto il Durc in allegato che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Vista la regolarità della verifica Equitalia;

Visto lo statuto di ASM;



**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Liquidare la fattura n. 12/001 del 16.07.2024 per l'importo di € 20.846,40 oltre Iva pari a € 4.586,21 per complessivi € 25.432,61
2. Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile Ufficio Tecnico ASM
Geom. Sebastiano Ravidà



Rif.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	Prezzo	TOTALE
	SAL n. 2, al 27/06/2024				
	Riepilogo				
	Per Lavori svolti, soggetti a ribasso				- €
	d'asta del 27,10%,				- €
scheda 11	Trappitello			€ 1.770,35	1.770,35 €
scheda 12	Capo Taormina			15.455,16 €	15.455,16 €
scheda 13	Belvedere			2.332,53 €	2.332,53 €
scheda 14	S. Branco			2.502,90 €	2.502,90 €
	TOTALE 2° SAL, soggetto a ribasso d'asta				22.060,97 €
	per ribasso d'asta (-27,10%)				- 5.978,52 €
	TOTALE Lavori al netto				16.082,45 €
	LAVORI DI SOLA MANODOPERA				
	Scheda lista n. 01				3.436,70 €
	Scheda lista n 02				1.327,26 €
	TOTALE, SAL n. 2, al netto di IVA				20.846,41 €

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA LIZZANI' around the perimeter.

SCHEDA NP 11 - ASM TAORMINA									
N. 01	NP 11	Lavori di sistemazione di illuminazione pubblica presso Scuola di Trappitello.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI	
MANO D'OPERA									
		operaio 3° livello	ora	4,00	28,49	113,96			
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00			
		operaio 1° livello	ora	4,00	23,73	94,92			
						0,00			
A		totale mano d'opera						208,88	
MATERIALI									
		fornitura e posa in opera di palo di h= m 4,00	n.	1,00	520,00	520,00			
		fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare	n.	1,00	154,00	154,00			
		fornitura e posa in opera di n. 1 telaruttore	n.	1,00	183,00	183,00			
		forn. E posa in opera di n. 1 magnetotermico con diferen	n	1,00	327,00	327,00			
		forn. E posa di cavo FG 16 2x1,5	m	10,00	3,90	39,00			
		for. E posa in opre di cavo FG 16 3x1,5	m	10,00	5,34	53,40			
		n. 2 staffe in acciaio	n	2,00		0,00			
		n. 1 quadretto stagno 4 moduli	n	1,00	112,00	112,00			
		n. 1 chiusine 30x30	n	1,00		0,00			
		tubo fi 32	m	1,50	3,00	4,50			
		n. curve fi 32 + n. raccordo tubo scatola	n	3,00	2,20	6,60			
		m. 1 corrugato fi 63	m	1,00	8,00	8,00			
		INTERNO SCUOLA							
		n. 1 magnetotermico con diferenz.	n.	1,00	327,00				
		n. 1 telerottore	n.	1,00	183,00				
		n. 1 orologio	n	1,00	154,00	154,00			
B								1.561,50	
NOLI materiali									
			h			0,00			
						0,00			
						0,00			
C								0,00	
ASPO	totale noli								
d1			ora			0,00			
						0,00			
D								0,00	
URE E	trasporti								
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
E								0,00	
F	stazioni							1.770,38	
G	(C + D + E)						0,00		
H	late su F)						0,00		
I	te su F+G)							0,00	
L	ile) (G+H)							1.770,38	

Visto



SCHEDA N.P 12 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Lavori per realizzazione di nuovo tratto di linea sottotraccia fino al quadro ...(Strada Statale 114 in prossimità di Capo Taormina)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
		operaio 3° livello (per assistenza agli scavi) 3 gg.	ora	24,00	28,49	683,76		
		operaio 1° livello (per assistenza agli scavi) 3gg.	ora	24,00	23,73	569,52		
		operaio 3° livello (per sostituzione e fissaggio cavo) 2gg.	ora	16,00	28,49	455,84		
		operaio 1° livello (per sostituzione e fissaggio cavo) 2gg.	ora	16,00	23,73	379,68		
		operaio 1° livello (per sostituzione e fissaggio cavo) 2gg.	ora	16,00	23,73	379,68		
		operaio 1° livello (per sostituzione e fissaggio cavo) 1gg.	ora	8,00	23,73	189,84		
A						totale mano d'opera	2.658,32	
MATERIALI								
	n60 CSA	Escavatore cingolato di qualsiasi tipo	ora	24,00	107,00	2.568,00		
	n63 CSA	Autocarro di qualsiasi tipo per il carico di materiale di risult	ora	24,00	51,00	1.224,00		
	n 5 CSA	Compenso per rinterro o ricolmo degli	mc	39,20	4,83	189,34		
	n66 CSA	Oneri di conferimento a discarica autorizzata	mc	58,80	12,00	705,60		
	18.7.2.4	fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato fi 90	m	150,00	6,45	967,50		
	np	fornitura e posa in opera di cavo FG16 5x10 mm	m	150,00	19,00	2.850,00		
	np	Forn. e posa in opera di chiusino in ghisa (125) 40x40, n 2	kg	52,00	5,64	293,28		
	np	Forn. e posa in opera di chiusino in ghisa (250) 40x40, n 1	kg	28,00	5,50	154,00		
	10-CSA	Formazione di pozzetto 40x40	cad	2,00	135,92	271,84		
	NP.4.2.1	F.p.o di corda di rame nuda interrata alla profondità medi	m	15,00	25,50	382,50		
	NP.4.2.2	F.p.o. di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato	cad	2,00	45,00	90,00		
	NP	Forn. E posa in opera di misto naturale stabilizzato, riemp.	mc	14,00	45,00	630,00		
	n 6 CSA	Conglomerato cementizio per cop. Scavo (140x0,70x0,10)	mc	9,80	174,57	1.710,79		
	np	Fornitura e posa in opera di staffa e morsa di ammarro..	n	10,00	76,00	760,00		
			m			0,00		
						0,00		
B						totale materiali	12.796,84	
NOLI								
						0,00		
C						totale noli	0,00	
TRASPORTI								
d1			ora			0,00		
D						totale trasporti	0,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI								
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	15.455,16	
G		spese generali (calcolate su F)				0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)				0,00		
I		totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)				0,00		
L		complessivo scheda NP.10				15.455,16		

Visto
[Signature]



[Signature]

SCHEDA N.P 13 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Sistemazione illuminazione pubblica tratto strada in prossimità del Belvedere.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI	
MANO D'OPERA									
		operaio 3° livello	ora		28,49	0,00			
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00			
		operaio 1° livello	ora		23,73	0,00			
						0,00			
A		totale mano d'opera						0,00	
MATERIALI									
	1	Scerbatura manuale di cespugli, rovi e sterpaglie	mq	10,00	1,38	13,80			
	n.43 CSA	Fornitura e collocazione di cavo precordato in alluminio				0,00			
		2x16 mmq	mq	107,00	11,62	1.243,34			
	n.50 CSA	Fornitura e collocazione di mensola di sostegno	cad	6,00	111,55	669,30			
	14.3.2.3	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi... fi 32	mq	18,00	15,44	277,92			
	2	Ricerca, pulitura e sistemazione di pozzetti	corpo	1,00	128,17	128,17			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
B		totale materiali						2.332,53	
NOLI									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
C		totale noli						0,00	
TRASPORTI									
d1			ora			0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
D		totale trasporti						0,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
E		totale altre forniture e prestazioni						0,00	
F		totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						2.332,53	
G		spese generali (calcolate su F)					0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)					0,00		
I		totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						0,00	
L		complessivo scheda NP.13						2.332,53	

Visto



SCHEDA N.P 14 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Sistemazione illuminazione pubblica tratto stradale di Salita Branco.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI	
MANO D'OPERA									
		operaio 3° livello	ora		28,49	0,00			
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00			
		operaio 1° livello	ora		23,73	0,00			
						0,00			
A		totale mano d'opera						0,00	
MATERIALI									
	18.3.3	Fornitura e posa in opera di armature stradali a LED	cad	4,00	496,21	1.984,84			
	18.6.2	Esecuzione di giunzione derivata	cad	4,00	59,88	239,52			
	3	Fornitura e collocazione di mensola per sostegno ..n 2	kg	18,00	7,03	126,54			
	n45 CSA	Fornitura e posa in opera di staffe e morse di ammarro	n	2,00	76,00	152,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
B		totale materiali						2.502,90	
NOLI									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
C		totale noli						0,00	
TRASPORTI									
	d1		ora			0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
D		totale trasporti						0,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
E		totale altre forniture e prestazioni						0,00	
F		totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						2.502,90	
G		spese generali (calcolate su F)					0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)					0,00		
I		totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						0,00	
L		complessivo scheda NP.14						2.502,90	

Viggo




SCHEDA N.01 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Manutenzione corpi illuminanti del parcheggio LUMBI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
		operaio 3° livello (elettricista)	ora	59,45	28,49	1.693,73		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello	ora	73,45	23,73	1.742,97		
						0,00		
A	totale mano d'opera						3.436,70	
MATERIALI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
B	totale materiali						0,00	
NOLI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C	totale noli						0,00	
TRASPORTI								
d1			ora			0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
D	totale trasporti						0,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00	
F	totale costi diretti (A+B+C+D+E)						3.436,70	
G	spese generali (calcolate su F)						0,00	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)						0,00	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						0,00	
L	complessivo manutenzione parcheggio LUMBI						3.436,70	



SCHEDA N.02 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Manutenzione corpi illuminanti del parcheggio Porta CATANIA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
		operaio 3° livello (Elettricista)	ora	22,20	28,49	632,48		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello	ora	29,70	23,73	704,78		
						0,00		
A						totale mano d'opera		1.337,26
MATERIALI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
B						totale materiali		0,00
NOLI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C						totale noli		0,00
TRASPORTI								
d1			ora			0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
D						totale trasporti		0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni		0,00
F						totale costi diretti (A+B+C+D+E)		1.337,26
G					spese generali (calcolate su F)	0,00		
H					utile d'impresa (calcolate su F+G)	0,00		
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)		0,00
L						complessivo manutenzione parcheggio CATANIA		1.337,26

CS GROUP S.R.L.

Spett.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina ME ITALIA

P.Iva: 01982940833

C.fisc:

fattura n. 12/001 del 16/07/2024

Vostro dare per Contratto aperto per 12 mesi servizi scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione - CIG A008059B44 - 2° SAL

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO
Vostro dare per Contratto aperto per 12 mesi servizi scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione - CIG A008059B44 - 2° SAL		1,00	20.846,40		20.846,40
				Subtotale	€ 20.846,40
				Totale imponibile	€ 20.846,40
				Importo Iva	€ 4.586,21
				Totale	€ 25.432,61
				Netto a pagare	€ 20.846,40

Riepilogo Iva:

Esigibilità	Scissione dei pagamenti	
Aliquota	Imponibile	Imposta
22%-GENERICO	20.846,40	4.586,21

Pagamento:

condizione:	R.D.
a mezzo:	bonifico
intestato a:	CS GROUP SRL
iban:	
Scadenze:	
16/07/2024	€ 20.846,40

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41393377	Data richiesta	17/06/2024	Scadenza validità	15/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CS GROUP S.R.L.
Codice fiscale	03647800832
Sede legale	C DA LASTRA SNC SAN TEODORO ME 98030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400002941786

Codice Fiscale: 03647800832

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 19/07/2024 - 11:59

Importo: 20846,4 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA