

**DETERMINA**  
N. 394/23 DEL 22.06.2023

**Oggetto: Approvazione consuntivo SACMIF lavorazioni extra revisione generale funivia**

**Beneficiario: SACMIF S.r.l.**

**Importo: € 29.986,67 IVA COMPRESA**

***IL DIRETTORE GENERALE ff***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto l'approvazione consuntivo SACMIF lavorazioni extra revisione generale funivia.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto l'approvazione consuntivo SACMIF lavorazioni extra revisione generale funivia.



**IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**

## PROPOSTA DI DETERMINA

**Oggetto: Approvazione consuntivo SACMIF lavorazioni extra revisione generale funivia**

**Beneficiario: SACMIF S.r.l.**

**Importo: € 29.986,67 IVA COMPRESA**

Il Direttore di Esercizio,

premesso che durante i lavori di revisione generale della funivia, il sottoscritto Direttore Lavori ha dovuto autorizzare lavorazioni non preventivate in sede di capitolato di gara ma risultate necessarie, che sono la Sacmif ha inviato il consuntivo, che si allega, relativo a quanto eseguito.

In dettaglio:

1) Oltre al restauro delle facciate delle cabine MT della funivia è stato chiesto alla Sacmif di realizzare una copertura in pannelli autoportanti allo scopo di prevenire infiltrazioni e continue impermeabilizzazioni delle coperture. Si è anche implementato un sistema di scossaline, grondaie e pluviali che aumentano la capacità di conservazione in buono stato delle cabine elettriche.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo € 3.000 + IVA

2) Nel quadro dei controlli non distruttivi delle cabine, ho preferito quale Direttore di esercizio, estendere i controlli a tutti i componenti delle sospensioni delle cabine smontati benchè non richiesto dalla normativa ma preferibile a favore di sicurezza.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo € 4.800 + IVA

3) Durante lo smontaggio delle pulegge di deviazioni della fune tenditrice, il sottoscritto Direttore lavori ha optato per la sostituzione, oltre che dei cuscinetti di fornitura ASM, anche delle boccole dei perni e le guarnizioni in gomma, anticipando il tempo della loro sostituzione evitando di ripetere lo smontaggio tra qualche anno.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo € 4.779,24 + IVA compreso il materiale fornito.

4) A smontaggio delle guarnizioni in gomma delle pulegge motrici e di rinvio sono emerse delle cricche nelle saldature della fascia di rinforzo della gola. Di concerto con la Leitner fornitrice dell'impianto si è ritenuto di rivedere tutte le saldature impiegando un saldatore certificato giunto specificatamente presso

l'impianto con l'attrezzatura necessaria e una unità di supporto. Va da se che le pulegge, viste le sollecitazioni onerose cui sono sottoposte, devono essere sostituite alla prossima fermata programmata. La lavorazione è conteggiata a consuntivo € 12.000 + IVA

La Sacmif ha inoltrato il consuntivo che si allega per un totale di € 24.579,24 + IVA € 5.407,43 = € 29.986,67.


Visto lo Statuto


**Tutto ciò premesso  
Propone di Determinare**

- 1) Di approvare il consuntivo della ditta Sacmif per € 24.579,24, oltre Iva pari a € 5.407,43 per complessivi € 29.986,67 per lavorazioni non preventivate in sede di capitolato di gara ma risultate necessarie in corso d'opera.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.



Il Direttore di Esercizio  
Ing. Sergio Sottile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Sottile", written over a horizontal line.



Specializzata Autorizzata Controlli Manutenzioni Impianti Funiviari

Sacmif S.r.l.  
Via delle Palme, 16  
00079 Rocca Priora (RM)  
P.IVA 01923591000  
C.F. 07973980589

Rocca Priora, 07/06/2023

Spett.le A.S.M.

Azienda Servizi Municipalizzata di Taormina  
Via Umberto - Palazzo Comunale  
98039 TAORMINA - ME

Alla c.a. Ing. Sergio Sottile

**Prot. 22g-II23**

**OGGETTO: Spese extra revisione generale funivia Mazzarò- Taormina**

In riferimento ai lavori inerenti alla revisione generale dell'impianto Funivia Mazzarò- Taormina, CIG 9536350CF6- CIG 9536319364, indichiamo qui di seguito l'elenco delle lavorazioni extra che abbiamo effettuato:

- Nella determina n. 19/23 CIG 9536319364:

Erano contemplati lavori edili alle cabine di trasformazione, è stato effettuato il rivestimento del tetto con pannelli ISOLPAC da 80mm di spessore, il costo aggiuntivo è pari a

**€ 3.000,00.**

Nella voce controlli non distruttivi si dovevano smontare e verificare i freni delle sospensioni dei veicoli n. 5-6-7-8, sono stati effettuati anche per le vetture n. 1-2-3-4 pari ad un costo aggiuntivo di

**€ 4.800,00.**

- Nella determina n. 20/23 CIG 9536350CF6:

Non era contemplata la sostituzione delle gomme degli anelli di tenuta e dei cuscinetti radiali delle 4 pulegge di deviazione della fune tenditrice, il prezzo aggiuntivo è:

4 cuscinetti radiali cod. 15211185

**€ 67,52**

4 fodere puleggia 67X32X6300

**€ 1130,76**

8 anelli di tenuta rad. 180/200x13

**€ 80,96**

Costo manodopera compreso vitto, alloggio e viaggio

**€ 3.500,00**



Spett.le A.S.M.  
Azienda Servizi Municipalizzata di Taormina  
Via Umberto - Palazzo Comunale  
98039 TAORMINA - ME

Prot. n.22g-II23

Pag. 02/02

Al momento della sostituzione delle fodere delle pulegge motrice e rinvio si sono riscontrate all'interno della sede dove alloggia la gomma delle cricche sulle lamiere e sulle saldature, per cui si è dovuto intervenire per il ripristino sia delle saldature sia delle lamiere.

Costo relativo all'intervento consistente in 1 viaggio andata - ritorno Roma Taormina

7 giorni lavorativi per 2 persone

Spese di vitto e alloggio

Spese materiali di consumo

**€ 12.000,00**

**COSTO TOTALE SPESE EXTRA**

**€ 24.579,24**

S.A.C.M.I.F. S.r.l.  
Via delle Palme 16  
00079 Rocca Priora