



DETERMINA

N° 403/24 del 23.09.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA E STATO AVANZAMENTO LAVORI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINANZA CONTINGIBILE EX ART. 50 DEL D.LGS 267/00 PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INTERCETTAZIONE FALDA ACQUIFERA C/DA SIFONE Ditta Carini Trivellazioni

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

C16B325742892

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f. Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 25/07/2024 del Sindaco di Taormina avente ad oggetto "ordinanza contingibile ex art. 50 del d.lgs 267/00 per interventi urgenti ed indifferibili di intercettazione falda acquifera", notificata ad ASM in data 25/07/2024, con la quale si ordina ad ASM di effettuare, senza indugio, gli interventi finalizzati alla sola intercettazione della falda della sorgente denominata sifone in territorio di Castelmola, ai fini della successiva realizzazione di un pozzo di circa 120 metri, in quest'ultimo caso, previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni previste per legge, giusta nota prot n. 29825 del 17.07.2024.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 30/07/2024 del Sindaco di Castelmola avente ad oggetto "ordinanza contingibile ex art. 50 del d.lgs 267/00 per interventi urgenti ed indifferibili di intercettazione falda acquifera" ordina di effettuare gli interventi rilasciando contestualmente parere favorevole alla ricerca falda acquifera.

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, servizio di Messina prot 97782 data 01/08/2024 che autorizza il Comune di Taormina ad effettuare un saggio geognostico volto alla verifica della disponibilità di risorse idriche sotterranee;

Vista la scheda preparata dall'ing. Vincenzo Indelicato consulente esperto di ASM per le problematiche relative al servizio idrico integrato, e già inviata all'ATI Messina e alla cabina di regia regionale per la emergenza idrica con la quale veniva individuato il sito idoneo alla realizzazione del pozzo e venivano quantificati i relativi costi in Euro 103.020,3.


Vista la successiva nota redatta dell'ing. Indelicato in data 05/08/2024 nella quale i costi per la realizzazione del pozzo venivano suddivisi in due fasi successive, una per la realizzazione del saggio geognostico ed una per la successiva realizzazione del pozzo e, dettagliatamente:

Euro 23.619,76 per la realizzazione del saggio geognostico da applicare sconto 25%

Euro 41.765,70 per la successiva realizzazione del pozzo da applicare sconto 25%

Visto il verbale di somma urgenza del 05/08/2024 introitato al prot. ASM n° 5531 del 07/08/2024 che si allega in copia.

Che il Consuntivo Finale dei lavori per la realizzazione del saggio geognostico, è pari ad € 17.714,82 scontati del 25% oltre iva.



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

Rilevato che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.

Che l'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, prevede, alla lettera A, l'affidamento diretto di lavori il cui importo risulta essere inferiore ad euro 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Ritenuto quindi di dover ratificare l'affidamento della somma urgenza alla ditta Carini Trivellazioni per la realizzazione del saggio geognostico per l'importo di € 17.714,82 oltre iva;

Visto lo statuto di ASM;

Dato atto della regolarità del DURC della ditta appaltatrice e dell'insussistenza di carichi tributari a carico della stessa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di Ratificare l'affidamento della somma urgenza come da verbale somma urgenza del 05/08/2024 introitato al prot. ASM n° 5531 del 07/08/2024 in favore della ditta Carini Trivellazioni per l'importo di € 17.714,82 oltre iva, per la realizzazione del saggio geognostico presso C/da Sifone intervento come da Ordinanze citate in premessa.
2. Di Stabilire quanto segue che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.
3. Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.



IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott. Giuseppe Bartorilla)



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Verbale di Somma Urgenza

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ORDINANZA CONTINGIBILE EX ART. 50 DEL D.LGS 267/00 PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INTERCETTAZIONE FALDA ACQUIFERA C/DA SIFONE

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 25/07/2024 del Sindaco di Taormina avente ad oggetto "ordinanza contingibile ex art. 50 del d.lgs 267/00 per interventi urgenti ed indifferibili di intercettazione falda acquifera", notificata ad ASM in data 25/07/2024, con la quale si ordina ad ASM di effettuare, senza indugio, gli interventi finalizzati alla sola intercettazione della falda della sorgente denominata sifone in territorio di Taormina, ai fini della successiva realizzazione di un pozzo di circa 120 metri, in quest'ultimo caso, previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni previste per legge, giusta nota prot n. 29825 del 17.07.2024.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 30/07/2024 del Sindaco di Castelmola avente ad oggetto "ordinanza contingibile ex art. 50 del d.lgs 267/00 per interventi urgenti ed indifferibili di intercettazione falda acquifera" ordina di effettuare gli interventi rilasciando contestualmente parere favorevole alla ricerca falda acquifera.

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, servizio di Messina prot 97782 data 01/08/2024 che autorizza il Comune di Taormina ad effettuare un saggio geognostico volto alla verifica della disponibilità di risorse idriche sotterranee;

Vista la scheda preparata dall'ing. Vincenzo Indelicato consulente esperto di ASM per le problematiche relative al servizio idrico integrato, e già inviata all'ATI Messina e alla cabina di regia regionale per la emergenza idrica con la quale veniva individuato il sito idoneo alla realizzazione del pozzo e venivano quantificati i relativi costi in Euro 103.020,3.

Vista la successiva nota redatta dell'ing. Indelicato in data 05/08/2024 nella quale i costi per la realizzazione del pozzo venivano suddivisi in due fasi successive, una per la realizzazione del saggio geognostico ed una per la successiva realizzazione del pozzo e, dettagliatamente:

Euro 23.619,76 per la realizzazione del saggio geognostico

Euro 41.765,70 per la successiva realizzazione del pozzo



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ritenuto che ricorrono gli estremi di intervento in "somma urgenza" di cui all'art.140 del Dlgs 36/23

Dispone

Ai sensi del art.140 del Dlgs 36/23, l'immediata esecuzione dei saggi geognostici e, successivamente, subordinato alla effettiva disponibilità della risorsa cui sopra ed alla conseguenti autorizzazioni e concessioni da parte degli uffici competenti, alla realizzazione di un pozzo per l'attingimento di acqua potabile, così come ordinato con Ordinanza Sindacale n° 21 del 25/07/2024 indispensabile per affrontare la grave crisi idrica dovuta alla siccità.

I lavori vengono stimati in:

Euro 23.619,76 oltre IVA per la realizzazione del saggio geognostico;
Euro 41.765,70 oltre IVA per la successiva realizzazione del pozzo.

Affida

Alla ditta Carini Trivellazioni con sede legale in c.da Uliveto Cavasini, Acquedolci (ME) - P.IVA 02811580832, l'esecuzione dei lavori relativi alle indagini geognostiche e successiva realizzazione del pozzo

Dato Atto

Che i lavori saranno contabilizzati utilizzando i computi metrici estimativi redatti dall'ing. Vincenzo Indelicato e praticando lo sconto del 25%.

Che per eventuali opere non previste in detti computi sarà utilizzato il prezziario regionale vigente applicando sempre lo sconto del 25%;

Eventuali opere non presenti neanche nel prezziario regionale vigente saranno contabilizzate in contraddittorio con prezzi concordati tra l'operatore economico ed ASM.

Che i lavori saranno realizzati in due fasi successive:

- 1) Realizzazione delle indagini da eseguire con effetto immediato
- 2) Realizzazione del pozzo, da eseguire a seguito delle risultanze delle indagini ed all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Che tutti i lavori saranno effettuati nel rispetto del Dlgs 36/2023 e il Dlgs 81/2008

Che l'impresa, con la sottoscrizione della presente, accetta tutto quanto ivi riportato ed in particolare:

- di obbligarsi ad eseguire i lavori previsti nel computo metrico redatto dall'ing. Vincenzo indelicato, allegato al presente verbale, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza.
- di essere in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestanti che non vi sono impedimenti all'assunzione di lavori pubblici.

Taormina li

05/08/2024

L'IMPRESA


CARINI
TRIVELLAZIONI s.r.l.
C.da Ulieto - 98070 ALQUEDOLCI (ME)
P.IVA 02811580832

Il Direttore Generale ASM ff

Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 comma 2 del D.lgs 39/1993



ASM Taormina Prot. N. 0005531 del 07-08-2024 nartenza

Comune di Taormina
Provincia di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un pozzo in C.da Sifone a seguito di realizzazione di indagini geognostici

COMMITTENTE: ASM

Data, 05/08/2024

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Indelicato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SIC24_22.02 .04.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotoperussione a distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air- lift / quick-foam o a circolazione di fango in ... sito per dare la perforazione a regola d'arte. - Per diametro di scavo di mm 311 per profondità fino a m 100,00 dal p.c.					100,00	100,00	
	SOMMANO m						100,00	306,68
2 SIC24_22.04 .09.004	Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, compreso le ... necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte, con diametro est. oltre mm 180 e fino a mm 200 e spessore mm 5-10		50,00			50,00		
	SOMMANO m						50,00	61,32
3 SIC24_22.04 .10.004	Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le ... necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte, con diametro est. oltre mm 180 e fino a mm 200 e spessore mm 5-10		50,00			50,00		
	SOMMANO m						50,00	113,49
4 SIC24_22.05 .01	Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte.		1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m³						1,00	89,41
5 SIC24_22.07 .01	Compenso per lo spurgo del pozzo, a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, eseguito con metodo ad aria compressa mediante compressore di portata adeguata ... ture di cantiere necessarie per lo spurgo del pozzo, compresa la smobilizzazione delle stesse alla fine delle operazioni.					1,00		
	SOMMANO cad						1,00	2'267,79
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'765,70
	TOTALE euro							41'765,70
	Data, 05/08/2024							
	Il Tecnico Ing. Vincenzo Indelicato							
	A RIPORTARE							

Comune di Taormina
Provincia di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN SAGGIO GEOGNOSTICO AI FINI DELLA RICERCA IDRICA A SCOPO IDROPOTABILE IN C.DA SIFONE DEL COMUNE DI CASTELMOLA

COMMITTENTE: COMUNE DI TAORMINA

Data, 05/08/2024

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Indelicato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
IC24_20.03 2	Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	310,60	310,60
IC24_20.03 3.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del ... roveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia, per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m				30,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	84,71	2'541
IC24_20.03 3.002	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del ... oveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia, per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m				30,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	93,51	2'805
IC24_20.03 3.003	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del ... oveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia, per profondità comprese tra 60,01 e 80,00 m				20,000	20,00		
	SOMMANO m					20,00	118,68	2'375
IC24_20.03 3.004	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del ... veniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia, per profondità comprese tra 80,01 e 100,00 m				20,000	20,00		
	SOMMANO m					20,00	145,31	2'906
IC24_20.06 4.001	Approntamento di apparecchiatura per misurazione di piezometri a tubo aperto o tipo Casagrande, del personale addetto, compreso il trasporto in andata e ritorno e lo spostamento da tubo a tubo, per ogni serie fino a 10 rilievi di falda					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,83	99,83
IC24_20.06 4.001	Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collo ... uzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale, per tubo installato del diametro da 2"				100,000	100,00		
	SOMMANO m					100,00	31,16	3'116,6
IC24_20.06 4.003	Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collo ... uzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale, per tubo installato del diametro da 4"							
	A RIPORTARE							14'152,5

ASM Taormina Prot. N.0005531 del 07-09-2024 n. 9619