



DETERMINA
N. 816/25 DEL 11.09.2025

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera per i lavori di "COLLOCAZIONE DI UN BLOCCO PREFABBRICATO ADIBITO A SERVIZI IGIENICI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOCALE SEMINTERRATO PRESSO IL TERMINAL BUS DI TAORMINA (ME)" - CIG: B189991C2F

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

CHE con delibera n. 51 del 13.08.2023, il Consiglio Comunale di Taormina ha affidato ad ASM il servizio di gestione, custodia, pulizia e manutenzione dei bagni pubblici denominati San Pancrazio;

CHE per tale ragione ASM ha intrapreso attività per la collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato presso il Terminal Bus di Taormina (Me);

CHE il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con determina 361/24 ASM del 04/06/2024 ha incaricato RUP dei lavori in oggetto il responsabile dell'ufficio tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravidà;

CHE con determina ASM 388/24 ASM del 14.06.2024 è stato affidato incarico all'architetto Diego Cucuzzella per attività relativa ai lavori nei bagni pubblici San Pancrazio, Terminal Bus e parcheggio Porta Pasquale;

CHE in data 07.11.2024 al prot. ASM con n. 8220 il Dott. Arch. Diego Cucuzzella ha trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di "COLLOCAZIONE DI UN BLOCCO PREFABBRICATO ADIBITO A SERVIZI IGIENICI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOCALE SEMINTERRATO PRESSO IL TERMINAL BUS DI TAORMINA (ME)";

CHE in data 13.11.2024 (in atti al protocollo ASM TAORMINA n. 8373 del 13.11.2024) è stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravidà.

CHE con determina ASM n. 858/24 del 15.11.2024, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

CHE in data 19.11.2024 sono stati consegnati ed iniziati i lavori;

CHE in data 14.03.2025 il Direttore Lavori ha disposto la sospensione dei lavori;



CHE in data 06.08.2025 con prot. ASM n. 7172 il Direttore dei lavori Arch. Diego Cucuzzella ha inviato gli elaborati di perizia di variante in corso d'opera;

CHE in data 08.08.2025 il RUP ha verificato ed approvato tutti gli elaborati di perizia di variante;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO lo statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la perizia di variante in corso d'opera per i lavori di:

"COLLOCAZIONE DI UN BLOCCO PREFABBRICATO ADIBITO A SERVIZI IGIENICI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOCALE SEMINTERRATO PRESSO IL TERMINAL BUS DI TAORMINA (ME) – CIG: B189991C2F"

Per approvazione in linea tecnica
Il Responsabile Unico di Progetto
Dott. Ing. Sebastiano Ravidà




Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA


OGGETTO

Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)



Relazione tecnica
Variante in corso d'opera

Ditta:



Visti:

Il tecnico



Arch. Cucuzzella Diego

Studio Tecnico - Sant'Alessio Siculo (ME) - Mantineo, 9
pec: diegocucuzzella@archiworldpec.it - email: diegocucuzzella@gmail.com
cell.: 339 3720963

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

Oggetto:

Variante ai lavori di “Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)”.

Committente: A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzata Taormina

R.U.P.: Geom. Sebastiano Ravidà

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Diego Cucuzzella

Impresa esecutrice: Pavone s.r.l.s.

1. Premessa

La presente relazione tecnica di variante viene redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. B) e C) del D.Lgs 36/2023 a seguito del manifestarsi, durante l'esecuzione dei lavori, di **criticità non prevedibili in fase progettuale**, legate in particolare allo stato di fatto del locale seminterrato e dell'area esterna circostante. Le nuove lavorazioni si sono rese necessarie per garantire la funzionalità, la sicurezza e la durabilità dell'opera, nel rispetto delle normative tecniche e igienico-sanitarie vigenti.

2. Causa della Variante

Durante le operazioni di scavo, demolizione e verifica degli impianti esistenti, sono emerse le seguenti problematiche che hanno imposto l'esecuzione di lavorazioni supplementari:

- Degrado esteso dei solai e dei travetti del locale seminterrato;
- Presenza di **radici invasive** e infiltrazioni che hanno compromesso il sistema fognario e le murature;
- Necessità di **rinforzi strutturali locali** per garantire la stabilità delle pareti controterra;
- Richiesta di migliorie funzionali da parte della Committenza per ottimizzare l'uso dello spazio e migliorare l'accessibilità.

3. Lavorazioni Extra eseguite

Le lavorazioni straordinarie possono essere suddivise in tre macro categorie:

A. Interventi strutturali e impiantistici imprevisti

- Risanamento travetti ammalorati del soffitto;
- Rinforzo della parete nord controterra con conglomerato cementizio;
- Realizzazione di cordoli e pilastri per muretti terrazzo;
- Getti strutturali supplementari per fioriere e passerella;
- Reti elettrosaldate e armature supplementari (tondini Ø8 mm);
- Nuove canalizzazioni elettriche e idriche (corrugati, tubazioni, pluviali).

B. Interventi su finiture e accessibilità

- Nuove contropareti e tramezzi interni per migliorare la salubrità degli spazi;
- Rifacimento dei massetti, delle pavimentazioni e dei rivestimenti in aree non previste inizialmente;

- Tinteggiatura supplementare del soffitto e delle partizioni;

C. Sistemazioni esterne migliorative

- Demolizione e rifacimento di muretti, aiuole e fioriere;
- Intonacature, rasature e finiture con materiali resistenti e idonei all'esposizione esterna;
- Collocazione di soglie in pietra lavica, rivestimenti in marmo;
- Sistemazione a verde delle fioriere con terreno vegetale e messa a dimora di essenze.

4. Motivazioni tecniche e normative

Le opere aggiuntive sono state disposte:

- In adempimento al **D.Lgs. 81/2008** per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Per il rispetto dei **requisiti igienico-sanitari e funzionali** previsti dalle norme regionali e nazionali;
- In seguito a **precise indicazioni del RUP e della Committenza** per il miglioramento del risultato finale;
- Per garantire la **tenuta statica e impermeabilità** di porzioni degradate dell'immobile esistente.

5. Conclusioni

La variante non altera la natura né la finalità dell'intervento principale, ma si configura come **variante in corso d'opera** per sopravvenute esigenze tecniche e di miglioramento. Tutte le lavorazioni extra sono state contabilizzate nel computo metrico di variante il quale è stato rimodulato ed a seguito di tali incrementi, per poter mantenere la spesa all'interno del quadro normativo previsto per tale affidamento, si è proceduto con l'eliminazione di alcune lavorazioni non sostanziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali e coerenti con il quadro economico dell'intervento.


Si raccomanda, ai fini di evitare il ripresentarsi delle problematiche relative alla presenza di radici invasive, di predisporre delle indagini all'esterno del fabbricato oggetto dei lavori di modo da poter programmare eventuali interventi risolutivi.

Si richiede pertanto l'approvazione della presente relazione tecnica di variante, con validità ai fini contabili e tecnici.

Sant'Alessio Siculo, lì

Il Direttore dei Lavori


Arch. Diego Cucuzella



COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO

Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)



Quadro economico
Variante in corso d'opera

Ditta:


Roberto Roselli
A.S.M. Taormina
R. Abbramo - Com. Ravidà Sebastiano

Visti:

Il tecnico


ARCHITETTO
DIEGO
CUCUZZELLA
Iscr. Albo
N. 2116
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROV. DI MESSINA


Arch. Cucuzzella Diego

Studio Tecnico - Sant'Alessio Siculo (ME) - Mantineo, 9
pec: diegocucuzzella@archiworldpec.it - email: diegocucuzzella@gmail.com
cell.: 339 3720963

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI		Progetto esecutivo	Progetto di variante
A 1	Importo Lavori a Misura	60.092,15 €	€ 65.464,35
A 2	Incidenza manodopera		€ 20.448,96
A 3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (2,5% di A1)	2.673,38 €	€ 1.636,61
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		57.418,77 €	€ 43.378,78
	Ribasso d'asta (11,16%)		€ 4.841,07
	Lavori al netto del ribasso		€ 38.537,71
	Lavori contrattualizzati		€ 60.623,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			
B 1	Indagini :		
B 1.1	Indagini geologiche	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B 1.2	Archeologo redazione VPIA	€ 2.250,00	€ 2.250,00
	tot.	€ 5.250,00	€ 5.250,00
B 2	Oneri accesso in discarica	€ 2.788,56	€ 2.788,56
B 3	Imprevisti 1,00% di A1	€ 600,92	€ 654,64
B 4	Spese tecniche dei lavori:		
B 4.1	Compenso al R.U.P. D.Lgs 36/2023 2,00% di A1	€ 1.201,84	€ 1.309,29
B 4.2	Redazione PSC	€ 600,92	€ 600,92
B 4.3	Progettazione esecutiva	€ 4.000,00	€ 4.626,92
B 4.4	Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 3.400,93	€ 4.900,93
B 4.5	D. L., Misure e Contabilità, Certificato di Reg. Esec.	€ 3.000,00	€ 4.000,00
B 4.6	Sorveglianza archeologica	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B 4.7	Tipo mappale e accatastamento per n.3 accatastamenti	€ 2.400,00	€ 3.600,00
	tot.	€ 15.603,69	€ 20.038,06
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 6.1	Cassa Previdenziale Arch. e Ing. 4,00% di B4	€ 536,07	€ 709,15
B 6.2	Cassa Previdenziale Geologo. 4,00% di B1.1	€ 120,00	€ 120,00
B 6.3	I.V.A. sui lavori 22,00% di A1	€ 13.220,27	€ 14.402,16
B 6.4	I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B1-B4.1-B4.6-B6.2	€ 4.732,15	€ 1.689,44
B 6.5	Oneri e diritti catastali		€ 494,00
	tot.	€ 18.608,50	€ 17.414,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.851,67	€ 46.146,01
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 102.943,82	€ 106.769,29

Taormina, 31/07/2025





Comune di TAORMINA

Provincia di ME

Computo metrico estimativo

LAVORI

Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)

COMMITTENTE RUP Sebastiano Ravidà

IMPRESA Pavone srls

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Sicilia Lavori Pubblici 2024

Progettista Architetto Diego Cucuzzella

Data 31/07/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €		
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale	
VOCI A MISURA									
1 SIC24_21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione intonaco esterno Rimozione intonaco interno Muretti interni ed esterni terrazzo (EXTRA) Muretto esterno locale seminterrato (EXTRA) <i>(Al=(1,65+0,3)/2)</i> Sommano m² x cm								
			9,500	3,500	4,000	133,00			
			16,000		2,700	43,20			
		2,000	10,500	1,200	3,000	75,60			
			4,350		0,500	2,18			
			4,350	0,600		2,61			
		4,000	4,100		0,975	15,99			
						272,58	4,29	1.169,37	
2 SIC24_21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Picchettatura soffitto seminterrato (EXTRA) Sommano m²								
			4,450	4,150		18,47			
						18,47	3,54	65,38	
3 SIC24_3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le s... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Casseforme per cordolo Sommano m²								
			5,000	0,600		3,00			
						3,00	52,44	157,32	
4 SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Cordolo e pilastri muretto terrazzo (EXTRA) Passerella bagni autopulenti (EXTRA) Sommano m²								
		2,000	28,000	0,200	0,100	1,12			
			12,500	0,200		2,50			
						3,62	44,58	161,38	
5 SIC24_21.3.1. 1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... alla carbonatazione: 0.5 m - caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Risanamento cordolo Risanamento travetti soffitto locale seminterrato (EXTRA) Rinforzo parete nord controterra Sommano m²								
			5,000	0,700		3,50			
			10,000	15,000	0,030	4,50			
			4,150	3,000		12,45			
		-2,540				-2,54			
						17,91	106,80	1.912,79	
6 SIC24_21.3.1. 2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... carbonatazione: 0.5 m - caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. <i>(Vedi voce numero 5 (m² 17,91))</i> Sommano m² x cm								
		17,910				17,91			
						17,91	43,74	783,38	
7 SIC24_21.1.5. 2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano								
A RIPORTARE									4.249,62

ASM Taormina Prot. N. 0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							4.249,62
	Demolizione pareti interne		10,500	0,200	2,700	5,67		
	Demolizione pareti interne	-1,000	10,500	0,200	2,700	-5,67		
	Demolizione aiuola (EXTRA)	2,000	3,750	0,500	0,650	2,44		
		-0,610				-0,61		
	Sommano m³					1,83	485,70	888,83
8 SIC24_21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Demolizione pareti interne		10,500	2,800	15,000	441,00		
	Demolizione controparete (EXTRA)		4,450	2,800	15,000	186,90		
			4,150	2,800	15,000	174,30		
	Sommano m² x cm					802,20	1,07	858,35
9 SIC24_21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	Rimozione infissi interni		10,000			10,00		
	Rimozione infissi esterni		4,000			4,00		
	Sommano m²					14,00	16,75	234,50
10 SIC24_21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Rimozione sanitari		10,000			10,00		
	Sommano cad					10,00	23,68	236,80
11 SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso ... carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rievato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
	Demolizione aiuola terrazzo		3,000	0,700	0,500	1,05		
	Sommano m³					1,05	22,72	23,86
12 SIC24_21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Demolizione pavimentazione interna		4,500	4,000		18,00		
	Demolizione pavimentazione copertura		5,000	4,500		22,50		
	Sommano m²					40,50	11,71	474,26
13 SIC24_21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Demolizione massetto interno		4,500	4,000	10,000	180,00		
	Demolizione massetto copertura		5,000	4,500	6,000	135,00		
	Demolizione massetto interno		4,500	4,000	10,000	180,00		
	Sommano m² x cm					495,00	2,17	1.074,15
	A RIPORTARE							8.040,37

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							8.040,37
14 SIC24_21.1.2. 2	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano Demolizione massetto interno locale seminterrato (EXTRA)		4,450	4,150	0,200	3,69		
	Sommano m³	-0,920				-0,92	554,41	1.535,72
15 SIC24_21.1.13	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione pignatte ammalorate soffitto locale seminterrato (EXTRA)	0,700	4,550	4,150	0,250	3,30		
	Sommano m²					3,30	54,75	180,68
16 SIC24_21.7.8	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o ... r lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15,00 m e diametro fino a 65 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. Realizzazione aerazione locale seminterrato	2,000		10,000	30,000	600,00		
	Sommano cm					600,00	1,67	1.002,00
17 SIC24_23.8.4. 3	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecob ... gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 60 mm Riempimento soffitto locale seminterrato (EXTRA)		4,450	4,150		18,47		
	Sommano m²					18,47	48,95	904,11
18 SIC24_3.1.4.1	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esp ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C35/45 Massetto interno locale seminterrato (EXTRA) Riempimento scavo parete interrata (EXTRA) Cordolo e pilastri muretti terrazzo (EXTRA) Passerella bagni autopulenti (EXTRA) Riempimento basamento fioriere muretto esterno Getto basamento fondazioni blocco bagni autopulente Conglomerato per chiusura tracce		4,450	4,150	0,200	3,69		
	Sommano m³		4,300	0,800	1,600	5,50		
			28,000	0,200	0,100	0,56		
			4,500	3,200	0,100	1,44		
			1,500	0,600	0,400	0,36		
			6,500	3,500	0,200	4,55		
			70,000	0,500	0,100	3,50		
	Sommano m³					19,60	262,45	5.144,02
19 SIC24_5.1.10. 2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Massetto interno Massetto copertura Massetto interno	2,000	4,500	4,000		36,00		
	Sommano m²	-1,000	5,000	4,500		22,50		
						-18,00		
						40,50	16,83	681,62
20 SIC24_12.1.5	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici ... accordo							
	A RIPORTARE							17.488,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		por. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							17.488,52
21 SIC24_5.1.4	con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione copertura Impermeabilizzazione pavimento seminterrato Sommano m²	2,000 2,000 -7,980	5,000 4,450	4,500 4,150		45,00 36,94 -7,98 73,96	25,14	1.859,35
22 SIC24_3.1.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore ... oiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Pavimentazione copertura Sommano m²		5,000	4,500		22,50 22,50	40,55	912,38
22 SIC24_3.1.11	Fibre in acciaio per armatura di calcestruzzo, con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, confo ... / fR,1k = 0,5. Compreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rinforzo muratura del locale esistente Rinforzo muratura del locale esistente Rete elettrosaldata 10x10 6mm (EXTRA) (4,44 kg/mq) Rete elettrosaldata 20x20 6 mm per rampa blocco bagni autopulenti (EXTRA) (2,22 kg/mq) Tondini 8mm per cordolo e pilastri muretto terrazzo (EXTRA) (0,395 kg/ml) Rete elettrosaldata 10x10 6 mm pavimento locale seminterrato (EXTRA) Sommano kg	350,000 -350,000 4,440 2,220 0,395 4,440				350,00 -350,00 111,71 31,97 23,70 82,92 250,30	3,75	938,63
23 SIC24_2.2.1.2	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm Realizzazione tramezzi interni Muretti terrazzo da H 70cm fino ad H 120cm (EXTRA) <u>(Ng=-2,4)</u> Sommano m²		7,000 23,000			21,00 11,50 -2,40 30,10	35,54	1.069,75
24 SIC24_2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm Realizzazione controparete (EXTRA) <u>(Lu=4,45+4,15)</u> Sommano m²		8,600			24,08 24,08	34,30	825,94
25 SIC24_21.10.1 .1	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni Formazioni tracce su pareti perimetrali in mattoni pieni Sommano m	10,000				10,00 10,00	24,68	246,80
26 SIC24_21.10.1 .3	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera							
	A RIPIETARE							23.341,37

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							23.341,37
	compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Formazione tracce su tramezzi interne in forati	15,000				15,00		
	Sommano m					15,00	15,59	233,85
27 SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... l verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Intonaco interno	4,000	4,450		2,800	49,84		
		4,000	4,150		2,800	46,48		
	Intonaco interno	-2,000	4,450		2,800	-24,92		
		-2,000	4,150		2,800	-23,24		
	Intonaco interno nuove partizioni	2,000	7,000		2,800	39,20		
	Intonaco per rinforzo parete nord interrata		4,150		2,800	11,62		
		-9,570				-9,57		
	Sommano m²					89,41	24,30	2.172,66
28 SIC24_2.1.8	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m³ di sabbia, ad ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	Realizzazione muratura per gradoni su muretto esterno locale seminterrato (EXTRA)		1,500	0,600	0,400	0,36		
			1,500	0,600	0,500	0,45		
	Sommano m³					0,81	609,49	493,69
29 SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Strato di finitura interno	4,000	4,450		2,800	49,84		
		4,000	4,150		2,800	46,48		
	Strato di finitura interno	-2,000	4,450		2,800	-24,92		
		-2,000	4,150		2,800	-23,24		
	Strato di finitura soffitto locale seminterrato (EXTRA)		4,450	4,150		18,47		
		-7,760				-7,76		
	Sommano m²					58,87	13,22	778,26
30 SIC24_23.2.4	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, anti ... potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.							
	Preparazione della superficie per la tinteggiatura delle pareti interne	2,000	4,450		2,800	24,92		
		2,000	4,150		2,800	23,24		
			4,450	4,150		18,47		
	Preparazione della superficie per la tinteggiatura delle nuove partizioni		6,000		2,800	16,80		
	Sommano m²					83,43	24,63	2.054,88
31 SIC24_10.1.5	Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superfi ... a bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							29.074,71

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							29.074,71
	Soglia portafinestra		1,000	0,500		0,50		
	Soglia finestra		0,800	0,500		0,40		
			1,000	0,500		0,50		
	Sommano m ²					1,40	138,70	194,18
32 SIC24_5.1.40	Fornitura e posa in opera di parquet massiccio tradizionale senza incastro, di formato medio -piccol ... vernice ad acqua con aggiunta di induritore al fine di raggiungere resistenze superiori. Il tutto per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.							
	Pavimentazione interna		4,500	4,000		18,00		
	Pavimentazione interna	-1,000	4,500	4,000		-18,00		
	Sommano m ²					0,00	124,63	0,00
33 SIC24_5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con ... la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Pavimentazione Interna		4,500	4,150		18,68		
	Sommano m ²					18,68	60,62	1.132,38
34 SIC24_5.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel G ... iali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm							
	Battiscopa terrazzo (EXTRA)	13,500				13,50		
	Battiscopa locale seminterrato (EXTRA)	23,000				23,00		
	Sommano m					36,50	15,30	558,45
35 SIC24_5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate ... gillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Rivestimento bagno e antibagno (EXTRA)		11,000		2,250	24,75		
	Sommano m ²					24,75	54,48	1.348,38
36 SIC24_11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquos ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Tinteggiatura interna	4,000	4,450		2,800	49,84		
		4,000	4,150		2,800	46,48		
	Tinteggiatura Interna	-2,000	4,450		2,800	-24,92		
		-2,000	4,150		2,800	-23,24		
	Tinteggiatura nuove partizioni (EXTRA)	2,000	7,000		2,800	39,20		
	Tinteggiatura soffitto (EXTRA)		4,450	4,150		18,47		
	Sommano m ²					105,83	10,44	1.104,87
37 SIC24_15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm ... da e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	lavabo	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	373,19	373,19
	A RIPORTARE							33.786,16

ASM Taormina Prot. N. 0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							33.786,16
38 SIC24_15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni ... ne d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. WC Sommano cad	1,000				1,00 1,00	364,78	364,78
39 SIC24_1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ e per ogni km Trasporto materiale di risulta <u>(No=-36.000)</u> Sommano m³ x km	60,000 -36,000	1,000			50,000 3.000,00 50,000 -1.800,00 1.200,00	0,53	636,00
40 SIC24_8.1.6.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Portafinestra Finestra Maggiorazione per arrivare alla quantità minima di mq 0,9 x pz Sommano m²		1,000 0,800 0,600 0,800		2,400 0,800 0,600	2,40 0,64 0,36 0,80 4,20	721,44	3.030,05
41 SIC24_8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coragglio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. Porta interna Porta interna Sommano m²	3,000 -1,000	0,800 0,800		2,100 2,100	5,04 -1,68 3,36	416,68	1.400,04
42 SIC24_21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 ... cata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Rete porta intonaco <u>(Lu=5+4,5)</u> Sommano m²		9,500	3,000		28,50 28,50	9,84	280,44
43 SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intonaco esterno <u>(Lu=5+4,5)</u> Intonaco muretti terrazzo (EXTRA) Intonaco muretto esterno locale seminterrato (EXTRA) Sommano m²	2,000 5,650 -12,190	9,500 21,000 4,300		3,000 1,200 0,600 0,600	28,50 50,40 5,65 2,58 0,24 -12,19 75,18	27,73	2.084,74
	A RIPORTARE							41.582,21

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							41.582,21
44 SIC24_10.1.2. 8	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici ... esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. granito tipo nero Marmo muretti terrazzo (EXTRA) Marmo muretto esterno locale seminterrato (EXTRA) Fioriere (mq 2,10 cad.)(EXTRA)							
			23,000		0,210	4,83		
		2,000	1,500		0,680	2,04		
			1,300		0,660	0,86		
		4,000	2,300			9,20		
		-1,700				-1,70		
	Sommano m²					15,23	219,29	3.339,79
45 SIC24_1.8.2.1	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale ... i scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. fornito dall'impresa Terreno vegetale per fioriere (EXTRA)	4,000	1,200	0,500	0,500	1,20		
	Sommano m³					1,20	20,34	24,41
46 G.6.2.4	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio (a radice nuda, in zolla, in contenitore, in fitocella) ... più pali tutori. Escluso solo la fornitura pianta e l'eventuale shelter ma compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piante per fioriere	4,000				4,00		
	Sommano €/cad.					4,00	8,00	32,00
47 SIC24_21.9.9	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine pe ... la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm. Rasante esterno (Lu=5+4,5) Rasante soffitto locale seminterrato (EXTRA) Rasante muretti terrazzo (EXTRA) Rasante muretto esterno (EXTRA)							
			9,500	3,000		28,50		
			4,450	4,150		18,47		
		2,000	21,000		1,200	50,40		
		5,650				5,65		
			4,300		0,600	2,58		
				0,600	0,400	0,24		
	Sommano m²					105,84	20,71	2.191,95
48 SIC24_11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura esterna (Lu=5+4,5) Tinteggiatura esterna Finitura spugnata blocco bagni autopulenti (EXTRA)							
			9,500	3,000		28,50		
		-1,000	9,500	3,000		-28,50		
		2,000	4,500	3,200		28,80		
	Sommano m²					28,80	12,07	347,62
49 SIC24_23.4.15	Consolidante superfici o primer, miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesi ... azione: 1:3 come consolidante, 1:5 come primer. Dato in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del produttore, compreso pulizia finale. Primer prospetti locale seminterrato (EXTRA) Primer muretto esterno locale seminterrato (EXTRA)							
		53,000				53,00		
		4,800				4,80		
	A RIPORTARE							47.517,98

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							47.517,98
	Sommano m ²					57,80	9,18	530,60
50 SIC24_23.4.11	Finitura esterna con Intonachino acril silossanico termo riflettente leggero (additivato con prodott ... ase alla normativa ISO 9869-1 e UNI EN 1934:2000. Dato in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale. Finitura prospetti locale seminterrato (EXTRA) Finitura muretto esterno locale seminterrato (EXTRA)	53,000 4,800				53,00 4,80		
	Sommano m ²		4,100		0,550	2,26		
						60,06	27,97	1.679,88
51 SIC24_12.5.3. 5	Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, fissate alla sott ... per falde fino a 10 m e fino al 6% con falde oltre i 10 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. In alluminio preverniciato silver spessore 7/10 Scossalina cordolo locale seminterrato (EXTRA)		6,000		0,500	3,00		
	Sommano m ²					3,00	69,01	207,03
52 SIC24_15.4.14 .3	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluv ... malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 63 mm Pluviali		5,000			5,00		
	Sommano m					5,00	19,72	98,60
53 SIC24_15.4.26 .1	Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in polietilene reticolato ... chiuso raccorderia atossica composta in PPSU e poliammide rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. per diametro DN 16x11,5 mm Tubazione multistrato 16mm per punti acqua locale esistente e blocco bagni autopulenti	50,000				50,00		
	Sommano m					50,00	8,99	449,50
54 SIC24_15.4.1. 2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a colletto ... collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4"Ø. Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Punto acqua antibagno Punto acqua bagno	2,000 1,000				2,00 1,00		
	Sommano cad					3,00	114,99	344,97
55 SIC24_18.7.2. 1	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad ... manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppla camera D=40mm Corrugato per impianto elettrico locale esistente e blocco bagni autopulenti Corrugato per illuminazione esterna (EXTRA) Corrugato per collegamento blocco bagni (EXTRA)	50,000 120,000 150,000				50,00 120,00 150,00		
	Sommano m					320,00	4,57	1.462,40
56 SIC24_15.4.1. 1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a colletto ... rte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4"Ø. Per costo unitario a punto d'acqua. con							
	A RIPORTARE							52.290,96

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

ASM Taormina Prot. N. 0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							52.290,96
	tubazione in rame coibentata Ø 14 mm							
	Collegamento imp. interno slocale seminterrato (EXTRA)	1,000				1,00		
	Collegamento imp. bagni autopulenti (EXTRA)	1,000				1,00		
	Sommano cad					2,00	133,36	266,72
57 SIC24_3.7.5.1	Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso a penetrazione capillare, per l'imper ... a perfetta regola d'arte. Il materiale potrà essere applicato. a spolvero prima del getto sul magrone di fondazione asciutto, in ragione di 1,0 kg/m²							
	Cemento a spolvero per la successiva posa del magrone		6,500	3,500		22,75		
	Sommano m²					22,75	16,15	367,41
58 SIC24_7.2.4.2	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da ... e tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S355J							
	Travi IPE h300 per fondazione blocco bagni autopulenti (42.2 kg/ml)	2,000	5,700		42,200	481,08		
	Sommano kg	-25,760				-25,76		
						455,32	4,67	2.126,34
59 SIC24_1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con mater ... gnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato							
	Reinterro scavo di fondazione		6,500	3,500	0,500	11,38		
	Sommano m³					11,38	4,97	56,56
60 SIC24_1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di c ... ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici							
	Scavo per ripristino fognatura locale esistente		28,000	0,400	0,600	6,72		
	Scavo per realizzazione fognatura bagni autopulenti		22,000	0,400	0,600	5,28		
	Scavo per ripristino fognatura locale esistente	-1,000	28,000	0,400	0,600	-6,72		
	Scavo per realizzazione fognatura bagni autopulenti	-1,000	22,000	0,400	0,600	-5,28		
	Scavo per formazione canaletta intercapedine (EXTRA)		8,700	0,400		3,48		
	Sommano m³					3,48	140,30	488,24
61 SIC24_1.1.6.6	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguit ... m) fino al primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza							
	Scavo per ripristino fognatura locale esistente		28,000	0,400	0,600	6,72		
	Scavo di sbancamento per fondazioni blocco bagni automatici		6,500	3,500	0,600	13,65		
	Scavo per realizzazione fognatura bagni autopulenti		22,000	0,400	0,600	5,28		
	Cavidotto (EXTRA)		30,000	0,400	0,400	4,80		
	Parete esterna interrata (EXTRA)		4,300	0,800	1,600	5,50		
	Sommano m³	-8,210				-8,21		
						27,74	74,95	2.079,11
62 SIC24_18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marci ... scavo, e il							
	A RIPORTARE							57.675,34

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							57.675,34
	<p>successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Scavo per pozzetti di ghisa 40x40 (EXTRA)</p> <p>Scavo per pozzetti plastica 40x40 (EXTRA)</p> <p>Scavo per pozzetti plastica 20x20 (EXTRA)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m³</p>	2,000	0,400	0,400	0,400	0,13		
		2,000	0,400	0,400	0,400	0,13		
		5,000	0,200	0,200	0,200	0,04		
						0,30	135,46	40,64
63 SIC24_18.1.3. 1	<p>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm</p> <p>Pozzetto per ispezione fognatura (EXTRA)</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	2,000				2,00		
						2,00	142,45	284,90
64 SIC24_13.9.11 .17	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque ner ... scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm. - DN160 mm</p> <p>Pozzetti per ispezione cavidotto 20x20 (EXTRA)</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	5,000				5,00		
						5,00	46,93	234,65
65 SIC24_13.9.11 .18	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque ner ... scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm. - DN200 mm</p> <p>Pozzetti per ispezione cavidotto 40x40 (EXTRA)</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	2,000				2,00		
						2,00	53,64	107,28
66 SIC24_6.4.2.3	<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)</p> <p>Chiusino pozzetto ghisa</p> <p style="text-align: right;">Sommano kg</p>	2,000			25,000	50,00		
						50,00	6,52	326,00
67 SIC24_18.1.2	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marci ... scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Scavo per posa pozzetto ispezionabile</p> <p>Scavo per posa corrugati nuovo contatore</p> <p style="text-align: right;">Sommano m³</p>	1,000				1,00		
			3,000	0,200	0,300	0,18		
						1,18	135,46	159,84
68 SIC24_13.7.1. 1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC- U costruite secondo le norme ... ompleta a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm</p> <p>Tubazione fognatura locale esistente</p> <p>Tubazione fognatura blocco bagni autopulenti</p> <p style="text-align: right;">Sommano m</p>		28,000			28,00		
			22,000			22,00		
						50,00	17,84	892,00
69 SIC24_1.4.1.1	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo</p>							
	A RIPORTARE							59.720,65

ASM Taormina Prot. N. 0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							59.720,65
	tale ... carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. In ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi							
	Scarifica ingresso locale seminterrato		6,000	5,000	10,000	300,00		
		-1,000	6,000	5,000	2,000	-60,00		
	Sommano m ² xcm					240,00	5,95	1.428,00
70 SIC24_6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... à risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore							
	Asfalto per chiusura tracce (EXTRA)		70,000	0,500	10,000	350,00		
	Asfalto per rampa blocco bagni (EXTRA)		8,500	3,000	10,000	255,00		
	Asfalto ingresso locale seminterrato		6,000	5,000	10,000	300,00		
		-181,000				-181,00		
	Sommano m ² xcm					724,00	3,42	2.476,08
71 SIC24_26.8.16	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	46,49	46,49
72 SIC24_6.2.5.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in doppio strato vul ... 51130 06/2004-R13; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo norma DIN 52104. per elementi di formato 40x40 cm - spessore compreso fra 35 e 40 mm							
	Pavimentazione esterna davanti blocco bagni autopulente		1,200	4,000		4,80		
	Sommano m ²					4,80	66,07	317,14
73 SIC24_7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Cancelletto terrazzo (16 kg/mq)	16,000	1,000	1,000		16,00		
	Sommano kg					16,00	4,05	64,80
74 SIC24_7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità com ... occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	Cancelletto terrazzo (16 kg/mq)	16,000	1,000	1,000		16,00		
	Sommano kg					16,00	3,18	50,88
75 SIC24_11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio ... o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Cancelletto terrazzo	2,000	1,000	1,000		2,00		
	Sommano m ²					2,00	23,14	46,28
76 SIC24_23.3.2	Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, der ... on antiruggine							
	A RIPORTARE							64.150,32

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							64.150,32
	a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Cannelletto terrazzo							
	Sommano m²	2,000	1,000	1,000		2,00		
						2,00	26,01	52,02
77 SIC24_24.3.5. 3	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inv ... eriore a 3,4 kW, potenza termica non inferiore a 4,0 kW (t.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A) Fornitura e collocazione climatizzatore							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	1.233,31	1.233,31
	TOTALE A MISURA							65.435,65
	TOTALE							65.435,65
	Data 31/07/2025							
								

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo

COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA


OGGETTO

Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)



Elenco prezzi
Variante in corso d'opera

Ditta:



Visti:

Il tecnico



Arch. Cucuzzella Diego

Studio Tecnico - Sant'Alessio Siculo (ME) - Mantineo, 9
pec: diegocucuzzella@archiworldpec.it - email: diegocucuzzella@gmail.com
cell.: 339 3720963

Comune di TAORMINA

Provincia di ME

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME)

COMMITTENTE RUP Sebastiano Ravidà

IMPRESA Pavone srls

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato Il - Presso

al n° Mod.

Volume Foglio

Prezzario Sicilia Lavori Pubblici 2024

Progettista Architetto Diego Cucuzzella

Data 04/08/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 SIC24_21.1.1 1	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro,29)	m ² x cm	4,29
2 SIC24_21.1.1 0	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (tre,54)	m ²	3,54
3 SIC24_3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (cinquantadue,44)	m ²	52,44
4 SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (quarantaquattro,58)	m ²	44,58
5 SIC24_21.3.1. 1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... alla carbonatazione: 0.5 m - caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore euro (centoset,80)	m ²	106,80
6 SIC24_21.3.1. 2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... carbonatazione: 0.5 m - caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. euro (quarantatre,74)	m ² x cm	43,74
7 SIC24_21.1.5. 2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano euro (quattrocentottantacinque,70)	m ³	485,70
8 SIC24_21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (uno,07)	m ² x cm	1,07
9 SIC24_21.1.1 6	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (sedici,75)	m ²	16,75
10 SIC24_21.1.2 4	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (ventitre,68)	cad	23,68
11 SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso ... carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. euro (ventidue,72)	m ³	22,72
12 SIC24_21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (undici,71)	m ²	11,71
13 SIC24_21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (due,17)	m ² x cm	2,17
14 SIC24_21.1.2. 2	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano euro (cinquecentocinquantaquattro,41)	m ³	554,41
15 SIC24_21.1.1 3	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (cinquantaquattro,75)	m ²	54,75
16 SIC24_21.7.8	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o ... r lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15,00 m e diametro fino a 65 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. euro (uno,67)	cm	1,67
17 SIC24_23.8.4. 3	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecob ... gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 60 mm euro (quarantotto,95)	m ²	48,95
18 SIC24_3.1.4.1	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esp ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C35/45 euro (duecentosessantadue,45)	m ³	262,45
19 SIC24_5.1.10. 2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici		

ASM Taormina Prot. N. 0007172 del 06-08-2025 arrivo

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
20 SIC24_12.1.5	euro (sedici,33) Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici ... accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (venticinque,14)	m ²	16,83
21 SIC24_5.1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore ... oiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (quaranta,55)	m ²	25,14
22 SIC24_3.1.11	Fibre in acciaio per armatura di calcestruzzo, con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, confo ... / fr,1k = 0,5. Compreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tre,75)	m ²	40,55
23 SIC24_2.2.1.2	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm euro (trentacinque,54)	kg	3,75
24 SIC24_2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm euro (trentaquattro,30)	m ²	35,54
25 SIC24_21.10.1.1	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni euro (ventiquattro,68)	m ²	34,30
26 SIC24_21.10.1.3	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati euro (quindici,59)	m	24,68
27 SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... l verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro,30)	m	15,59
28 SIC24_2.1.8	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m ³ di sabbia, ad ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. euro (seicentonove,49)	m ²	24,30
29 SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici,22)	m ³	609,49
30 SIC24_23.2.4	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per Interni in tonachino naturale, traspirante, anti ... potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. euro (ventiquattro,63)	m ²	13,22
31 SIC24_10.1.5	Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superfi ... a bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centotrentotto,70)	m ²	24,63
32 SIC24_5.1.40	Fornitura e posa in opera di parquet massiccio tradizionale senza incastro, di formato medio -piccol ... vernice ad acqua con aggiunta di induritore al fine di raggiungere resistenze superiori. Il tutto per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. euro (centoventiquattro,63)	m ²	138,70
33 SIC24_5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con ... la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (sessanta,62)	m ²	124,63
34 SIC24_5.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel G ... iali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm euro (quindici,30)	m ²	60,62
35 SIC24_5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate ... gillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaquattro,48)	m	15,30
36 SIC24_11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquos ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (dieci,44)	m ²	54,48
		m ²	10,44

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
37 SIC24_15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm ... da e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentosettantatre,19)	cad	373,19
38 SIC24_15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni ... ne d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentosessantaquattro,78)	cad	364,78
39 SIC24_1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m ³ e per ogni km euro (zero,53)	m ³ x km	0,53
40 SIC24_8.1.6.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon euro (settecentoventuno,44)	m ²	721,44
41 SIC24_8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. euro (quattrocentosedici,68)	m ²	416,68
42 SIC24_21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 ... cata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (nove,84)	m ²	9,84
43 SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventisette,73)	m ²	27,73
44 SIC24_10.1.2. 8	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici ... esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. granito tipo nero euro (duecentodiciannove,29)	m ²	219,29
45 SIC24_1.8.2.1	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale ... i scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. fornito dall'impresa euro (venti,34)	m ³	20,34
46 G.6.2.4	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio (a radice nuda, in zolla, in contenitore, in fitocella) ... più pali tutori. Escluso solo la fornitura pianta e l'eventuale shelter ma compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (otto,00)	€/cad.	8,00
47 SIC24_21.9.9	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine pe ... la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm. euro (venti,71)	m ²	20,71
48 SIC24_11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (dodici,07)	m ²	12,07
49 SIC24_23.4.1 5	Consolidante superfici o primer, miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesi ... azione: 1:3 come consolidante, 1:5 come primer. Dato in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del produttore, compreso pulizia finale. euro (nove,18)	m ²	9,18
50 SIC24_23.4.1 1	Finitura esterna con intonachino acril silossanico termo riflettente leggero (additivato con prodott ... ase alla normativa ISO 9869-1 e UNI EN 1934:2000. Dato in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale. euro (ventisette,97)	m ²	27,97
51 SIC24_12.5.3. 5	Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, fissate alla sott ... per falde fino a 10 m e fino al 6% con falde oltre i 10 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio preverniciato silver spessore 7/10 euro (sessantanove,01)	m ²	69,01
52 SIC24_15.4.1 4.3	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per plu ... malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 63 mm euro (diciannove,72)	m	19,72
53 SIC24_15.4.2 6.1	Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composta da tubo interno in polietilene reticolato ... cluso raccorderia atossica composta in PPSU e poliammide rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. per diametro DN 16x11,5 mm euro (otto,99)	m	8,99
54	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a colletto ...		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
SIC24_15.4.1.2	collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato colbentato Ø 16 mm euro (centoquattordici,99)	cad	114,99
55 SIC24_18.7.2.1	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppla parete in PE ad ... manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm euro (quattro,57)	m	4,57
56 SIC24_15.4.1.1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per Interni con distribuzione a colletto ... rte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazione in rame colbentata Ø 14 mm euro (centotrentatre,36)	cad	133,36
57 SIC24_3.7.5.1	Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso a penetrazione capillare, per l'imper ... a perfetta regola d'arte. Il materiale potrà essere applicato. a spolvero prima del getto sul magrone di fondazione asciutto, in ragione di 1,0 kg/m ² euro (sedici,15)	m ²	16,15
58 SIC24_7.2.4.2	Fornitura a plè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da ... e tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S355J euro (quattro,67)	kg	4,67
59 SIC24_1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materi ... gnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m ³ di materiale costipato euro (quattro,97)	m ³	4,97
60 SIC24_1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di c ... ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici euro (centoquaranta,30)	m ³	140,30
61 SIC24_1.1.6.6	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguit ... m) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (settantaquattro,95)	m ³	74,95
62 SIC24_18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marci ... scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centotrentacinque,46)	m ³	135,46
63 SIC24_18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm euro (centoquarantadue,45)	cad	142,45
64 SIC24_13.9.1.1.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque ner ... scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm. - DN160 mm euro (quarantasei,93)	cad	46,93
65 SIC24_13.9.1.1.18	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque ner ... scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm. - DN200 mm euro (cinquantatre,64)	cad	53,64
66 SIC24_6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) euro (sei,52)	kg	6,52
67 SIC24_13.7.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC- U costruite secondo le norme ... ompleta a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm euro (diciasette,84)	m	17,84
68 SIC24_1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi euro (cinque,95)	m ² xcm	5,95
69 SIC24_6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... à risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore euro (tre,42)	m ² xcm	3,42
70 SIC24_26.8.1.6	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml. euro (quarantasei,49)	cad	46,49
71 SIC24_6.2.5.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in doppio strato vul ... 51130 06/2004-R13; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo norma DIN 52104, per elementi di formato 40x40 cm - spessore compreso fra 35 e 40 mm		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	euro (sessantasei,07)	m ²	66,07
72 SIC24_7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quattro,05)	kg	4,05
73 SIC24_7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità com ... occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (tre,18)	kg	3,18
74 SIC24_11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio ... o o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ventitre,14)	m ²	23,14
75 SIC24_23.3.2	Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, der ... on antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ventisei,01)	m ²	26,01
76 SIC24_24.3.5. 3	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inv ... eriore a 3,4 kW, potenza termica non inferiore a 4,0 kW (t.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A) euro (milleduecentotrentatre,31)	cad	1.233,31
	Per accettazione		
	L'impresa		

ASM Taormina Prot. N.0007172 del 06-08-2025 arrivo