Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 254 /25 DEL 17.03.2025

OGGETTO: Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione fattura n. TD01 del 12.03.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 1° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Geom. Sebastiano Ravidà, inerente:

1) Approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;
2) Liquidare la fattura n. TD 01 del 12.03.2025 relativa al 1° S.A.L. per un importo di € 26.059,47 oltre iva pari a € 2.605,95 e per un costo complessivo di € 28.665,42, in favore ditta Caruso Salvatore;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "**Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione fattura n. TD01 del 12.03.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 1° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C".**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI · TAORMINA ·

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione fattura n. TD01 del 12.03.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 1° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

CHE con delibera n. 193 del 30.09.2024, il Consiglio Comunale di Taormina ha dato mandato ad ASM di programmare e realizzare interventi relativi alla sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE per tale ragione il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con determina 746/24 ASM del 07/10/2024 ha incaricato RUP dei lavori in oggetto il responsabile dell'ufficio tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravidà;

CHE con determina a contrarre 780/24 ASM del 16.10.2024 è stata avviata trattativa diretta per affidamento incarico per la consulenza tecnica relativa ai lavori in oggetto, con il Dott. Ing. Francesco Mento;

CHE con determina 780/24 ASM del 16.10.2024 è stato aggiudicato al Dott. Ing. Francesco Mento, l'affidamento di cui sopra;

CHE in data 22.11.2024 al prot. ASM con n. 8602 il Dott. Ing. Francesco Mento ha trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE in data 04.12.2024 con prot. n. 465/24-T è stato rilasciato da ASP Messina Area Dipartimentale di Taormina IL PARERE IGIENICO SANITARIO;

CHE in data 16.12.2024 con prot. n. 150485 è stato rilasciato il PARERE FAVOREVOLE DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL FORESTE DI MESSINA;

CHE è s in data 03.12.2024 con numero di prot. ASM 8886, è stata inviata NOTA ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA, nella quale si evidenzia che l'intervento rientra nella casistica di cui al punto A1 dell'allegato A del DPR 31/2017 art.2 comma1.

CHE in data 24.12.2024 con prot. n. 52166/2024 è stato rilasciato IL PARERE URBANISTICO dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taormina.

CHE in data 24.12.2024 (in atti al protocollo ASM TAORMINA n. 0017 del 02.01.2025) è stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravida.

CHE con determina ASM n. 008/25 del 08.01.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

Che con determina ASM n. 017/25 del 13.01.2025 è stato dato avvio alla trattativa diretta sul MePa con l'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina;

Che con determina ASM n. 036/25 del 15.01.2025 è stato adottato provvedimento di aggiudicazione all'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina, con un ribasso percentuale pari a 10,00%;

CHE in data 27.02.2025 al prot. ASM con n. 1587, il direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Mento, ha trasmesso gli atti contabili relativi al I° SAL dei lavori a tutto il 20.02.2025, per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina, per un importo già ribassato di € 26.059,47 oltre IVA;

Che il sottoscritto RUP, ha visionato e con la presente approva in linea tecnica tutti gli atti allegati relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori N.1 a tutto il 20.02.2025 ;

Che l'impresa Caruso Salvatore, in data 12.03.2025 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. TD01 del 12.03.2025 relativa al 1° S.A.L. per un importo di € 26.059,47 oltre iva pari a € 2.605,95 e per un costo complessivo di € 28.665,42;

VISTO

Il durc allegato;

Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso , si propone al Direttore Generale FF

1) Approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;
2) Liquidare la fattura n. TD 01 del 12.03.2025 relativa al 1° S.A.L. per un importo di € 26.059,47 oltre iva pari a € 2.605,95 e per un costo complessivo di € 28.665,42, in favore ditta Caruso Salvatore;
3) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
4) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Unico di Progetto
Geom. Sebastiano Ravidà

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02137750838
Codice fiscale: CRSSVT72T18F158H
Cognome nome: CARUSO SALVATORE
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: VIA SANT'AGOSTINO 23
Comune: MESSINA Provincia: ME
Cap: 98121 Nazione: IT

Terzo Intermediario

Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina
Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc
Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		3	12-03-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 1 CIG: B53368894C --- Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)		26.059,47			10,00	26.059,47

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00		0,00	26.059,47	2.605,95
Importo bollo	**Sconto/Maggiorazione**		**Arr.**	**Totale documento**	
				28.665,42	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			26.059,47

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44470368	Data richiesta	31/01/2025	Scadenza validità	31/05/2025

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE CARUSO
Codice fiscale	CRSSVT72T18F158H
Sede legale	VIA SETAIOLI 3 C IS IS 398 MESSINA ME 98121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001066410
Identificativo Pagamento: DET
Importo: 26059,47 €

Codice Fiscale: CRSSVT72T18F158H
Data Inserimento: 17/03/2025 - 8:57
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina
IMPRESA: Caruso Salvatore

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 26´059,47

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Messina con n. polizza 40012712002889

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Verbale Consegna lavori sotto riserva di legge del 24/01/2025 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	26´059,47
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	26´059,47
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	26´059,47
per I.V.A. al 10%	2´605,95
TOTALE GENERALE euro	28´665,42

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 26´059,47 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiseimilacinquantanove/47).

Messina , 17-03-2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sebastiano Ravidà

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Città Metropolitana di Messina

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina

IMPRESA: Caruso Salvatore

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 SIC24_05.01 .10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	1	11	88,53		1'921,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			88,53	21,71	1'921,99
2 SIC24_05.01 .57	Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra di vetro impregnata di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata con pedu ... ivi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.	1	13	86,87		3'222,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			86,87	37,10	3'222,88
3 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malt ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	12	180,00		4'374,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			180,00	24,30	4'374,00
4 SIC24_15.04 .01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	1	9	35,00		4'024,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			35,00	114,99	4'024,65
5 SIC24_15.04 .03.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche	1	10	19,00		1'822,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			19,00	95,91	1'822,29
6 SIC24_21.01 .01	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	6	2'022,78		2'164,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² x cm			2'022,78	1,07	2'164,37
7 SIC24_21.01 .03	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	3	159,67		1'869,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			159,67	11,71	1'869,74
8 SIC24_21.01 .09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	5	1'436,42		3'117,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² x cm			1'436,42	2,17	3'117,03
9 SIC24_21.01 .11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	4	589,57		2'529,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² x cm			589,57	4,29	2'529,26
10 SIC24_21.01 .16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1	2	45,36		759,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			45,36	16,75	759,78
11 SIC24_21.01 .23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	1	7	200,00		904,00

ASM Taormina Prot. N. 0001587 del 27-02-2025 Archivio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			200,00	4,52	904,00
12 SIC24_21.01 .24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	1	1	26,00		615,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			26,00	23,68	615,68
13 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	1	8	42,09		1'629,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			42,09	38,71	1'629,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro					28'954,97
	TOTALE euro					28'954,97

Messina , 20/02/2025

Il Direttore dei Lavori

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Città Metropolitana di Messina

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 20/02/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina

IMPRESA: Caruso Salvatore

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	145 177.48
Data Consegna:	20/01/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/01/2025	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/03/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 SIC24_05.01 .10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SOMMANO m²	88,53	21,71	1'921,99
2 SIC24_05.01 .57	Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra di vetro impregnata di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata con pedu ... ivi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. SOMMANO m²	86,87	37,10	3'222,88
3 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malt ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	180,00	24,30	4'374,00
4 SIC24_15.04 .01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cad	35,00	114,99	4'024,65
5 SIC24_15.04 .02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche SOMMANO cad	19,00	95,91	1'822,29
6 SIC24_21.01 .04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	2'022,78	1,07	2'164,37
7 SIC24_21.01 .0[illegible]	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	159,67	11,71	1'869,74
8 SIC24_21.01 .0[illegible]	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1'436,42	2,17	3'117,03
9 SIC24_21.01 .1[illegible]	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	589,57	4,29	2'529,26
10 SIC24_21.01 .16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	45,36	16,75	759,78
11 SIC24_21.01 .23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	200,00	4,52	904,00
12 SIC24_21.01 .24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	26,00	23,68	615,68
13 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	42,09	38,71	1'629,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro			28'954,97
	RIBASSO del 10% da considerare su euro			28'954,97
	TOTALE euro			28'954,97
	A RIPORTARE			

ASM Taormina Prot. N.000[illegible]7 del 2[illegible]-02-202[illegible] Arrivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A MISURA euro			28'954,97
	RIBASSO del 10% da applicare su euro 28'954,97 = euro			-2'895,50
	PER LAVORI A MISURA euro			26'059,47
	T O T A L E euro			26'059,47
	Messina , 20/02/2025 L'Impresa Ing. Salvatore Caruso Via ... - 98122 Messina Tel. ... - Fax ... - Cell. 333 ... Pec: salvatore.caruso@... E-mail: carusoing.salvatore@gmail.com P.Iva: 02 137 750 838 Il Direttore dei Lavori			
	A RIPORTARE			

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Città Metropolitana di Messina

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina

IMPRESA: Caruso Salvatore

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SIC24_21.01 .24 18/02/2025	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	1	17	26,00		23,68	615,68	
2 SIC24_21.01 .16 18/02/2025	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	1	17	45,36		16,75	759,78	
3 SIC24_21.01 .06 18/02/2025	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	1	17	159,67		11,71	1'869,74	
4 SIC24_21.01 .1[illegible] 18/02/2025	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	18	589,57		4,29	2'529,26	
5 SIC24_21.01 .0[illegible] 18/02/2025	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	20	1'436,42		2,17	3'117,03	
6 SIC24_21.01 .04 18/02/2025	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	20	2'022,78		1,07	2'164,37	
7 SIC24_21.01 .23 18/02/2025	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	1	21	200,00		4,52	904,00	
8 SIC24_21.01 .2[illegible] 18/02/2025	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o, su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	1	21	42,09		38,71	1'629,30	
9 SIC24_15.04 .01.002 18/02/2025	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cad	1	21	35,00		114,99	4'024,65	
10 SIC24_15.04 .02.001 18/02/2025	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche SOMMANO cad	1	22	19,00		95,91	1'822,29	
11 SIC24_05.01 .10.001 18/02/2025	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SOMMANO m²	1	22	88,53		21,71	1'921,99	
12 SIC24_09.01 .01 18/02/2025	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malt ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	1	22	180,00		24,30	4'374,00	
	A RIPORTARE						25'732,09	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						25'732,09	
13 SIC24_05.01 .57 18/02/2025	Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra di vetro impregnata di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata con pedu ... ivi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. SOMMANO m²	1	22	86,87		37,10	3'222,88	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						28'954,97	
	TOTALE euro						28'954,97	
	Messina , 18/02/2025 **L'Impresa** **Il Direttore dei Lavori**							
	In data __/__/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro **Il Direttore dei Lavori**							28'665,42
	A RIPORTARE						28'954,97	28'665,42

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Città Metropolitana di Messina

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina

IMPRESA: Caruso Salvatore

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 8 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SIC24_21.01 .24 06/02/2025	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Spogliatoi 1-2					10,00		
	Spogliatoi A-B-C-D					16,00		
	SOMMANO cad					26,00		
2 SIC24_21.01 .16 06/02/2025	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	Spogliatoi 1-2	6,00		1,200	2,100	15,12		
	Spogliatoi A-B-C-D	6,00		1,200	2,100	15,12		
		6,00		1,200	2,100	15,12		
	SOMMANO m²					45,36		
3 SIC24_21.01 .08 06/02/2025	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SPOGLIATOI 1-2							
	Pavimento spogliatoio calcolato il 40 % *(par.ug.=40/100)	0,40	66,19			26,48		
	Rivestimento pareti		2,60		2,000	5,20		
			3,65		2,000	7,30		
			2,60		2,000	5,20		
			2,51		2,000	5,02		
			3,20		2,000	6,40		
			1,40		2,000	2,80		
			1,10		2,000	2,20		
			1,40		2,000	2,80		
			1,40		2,000	2,80		
			1,12		2,000	2,24		
			1,40		2,000	2,80		
			1,40		2,000	2,80		
			1,13		2,000	2,26		
			1,40		2,000	2,80		
		2,00	0,15		2,000	0,60		
		2,00	0,30		2,000	1,20		
			0,65		2,000	1,30		
			1,11		2,000	2,22		
			3,00		2,000	6,00		
			0,33		2,000	0,66		
			0,50		2,000	1,00		
			3,00		2,000	6,00		
			1,28		2,000	2,56		
		2,00	0,15		2,000	0,60		
			3,55		2,000	7,10		
	(lung.=1,45+0,10+1,51)		3,06		2,000	6,12		
			0,40		2,000	0,80		
			1,00		2,000	2,00		
			1,51		2,000	3,02		
			1,51		2,000	3,02		
			1,00		2,000	2,00		
			1,80		2,000	3,60		
		2,00	0,30		2,000	1,20		
			4,55		2,000	9,10		
			0,10		2,000	0,20		
			1,90		2,000	3,80		
			1,70		2,000	3,40		
			1,90		2,000	3,80		
			0,75		2,000	1,50		
	A detrarre rivestimenti caduti con demolizione delle tramezzature						99,40	
	SPOGLIATOI A-B-C-D							
	Pavimenti Piano Terra							
	A RIPORTARE					52,50		

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 Arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO					52,50		
	Infermeria		2,00	3,300		6,60		
	Spogliatoio A		2,60	3,000		7,80		
	Rivestimento Piano Terra							
	Infermeria		3,28		2,000	6,56		
			1,00		2,000	2,00		
			1,63		2,000	3,26		
			0,30		2,000	0,60		
			1,48		2,000	2,96		
			2,00		2,000	4,00		
			0,49		2,000	0,98		
			0,90		2,000	1,80		
			2,03		2,000	4,06		
	Spogliatoio A		2,58		2,000	5,16		
			2,95		2,000	5,90		
			1,56		2,000	3,12		
			1,65		2,000	3,30		
			0,25		2,000	0,50		
			1,50		2,000	3,00		
			2,08		2,000	4,16		
			0,20		2,000	0,40		
	Pavimenti Piano Primo							
	Spogliatoio C		4,10	1,650		6,77		
	Spogliatoio D		4,10	1,650		6,77		
	Rivestimenti Spogliatoio B		7,15		2,000	14,30		
			1,59		2,000	3,18		
			4,05		2,000	8,10		
			1,03		2,000	2,06		
			1,20		2,000	2,40		
			2,34		2,000	4,68		
			0,30		2,000	0,60		
			1,54		2,000	3,08		
			0,85		2,000	1,70		
			1,54		2,000	3,08		
			0,20		2,000	0,40		
			1,54		2,000	3,08		
			0,83		2,000	1,66		
	Rivestimenti Spogliatoio A		7,15		2,000	14,30		
			1,59		2,000	3,18		
			4,05		2,000	8,10		
			1,03		2,000	2,06		
			1,20		2,000	2,40		
			2,34		2,000	4,68		
			0,30		2,000	0,60		
			1,54		2,000	3,08		
			0,85		2,000	1,70		
			1,54		2,000	3,08		
			0,20		2,000	0,40		
			1,54		2,000	3,08		
			0,83		2,000	1,66		
	A detrarre rivestimenti caduti con demolizione dei tramezzi						69,17	
	Sommano positivi e negativi m²					328,24	168,57	
	SOMMANO m²					159,67		
4 SIC24_21.01 .11 06/02/2025	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. **SPOGLIATOI 1-2**							
	Rivestimento pareti		2,60		2,000	5,20		
			3,65		2,000	7,30		
			2,60		2,000	5,20		
			2,51		2,000	5,02		
			3,20		2,000	6,40		
			1,40		2,000	2,80		
			1,10		2,000	2,20		
			1,40		2,000	2,80		
			1,40		2,000	2,80		
			1,12		2,000	2,24		
	A RIPORTARE					41,96		

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					41,96		
			1,40		2,000	2,80		
			1,40		2,000	2,80		
			1,13		2,000	2,26		
			1,40		2,000	2,80		
		2,00	0,15		2,000	0,60		
		2,00	0,30		2,000	1,20		
			0,65		2,000	1,30		
			1,11		2,000	2,22		
			3,00		2,000	6,00		
			0,33		2,000	0,66		
			0,50		2,000	1,00		
			3,00		2,000	6,00		
			1,28		2,000	2,56		
		2,00	0,15		2,000	0,60		
			3,55		2,000	7,10		
	(lung.=1,45+0,10+1,51)		3,06		2,000	6,12		
			0,40		2,000	0,80		
			1,00		2,000	2,00		
			1,51		2,000	3,02		
			1,51		2,000	3,02		
			1,00		2,000	2,00		
			1,80		2,000	3,60		
		2,00	0,30		2,000	1,20		
			4,55		2,000	9,10		
			0,10		2,000	0,20		
			1,90		2,000	3,80		
			1,70		2,000	3,40		
			1,90		2,000	3,80		
			0,75		2,000	1,50		
	Per lo spessore di 3 cm * Parziale m² x cm					125,42		
		125,42	3,00			376,26		
	A detrarre intonaci caduti con demolizione delle tramezzature	99,40	3.00				298,20	
	SPOGLIATOI A-B-C-D							
	Rivestimento Piano Terra							
	Infermeria		3,28		2,000	6,56		
			1,00		2,000	2,00		
			1,63		2,000	3,26		
			0,30		2,000	0,60		
			1,48		2,000	2,96		
			2,00		2,000	4,00		
			0,49		2,000	0,98		
			0,90		2,000	1,80		
			2,03		2,000	4,06		
	Spogliatoio A		2,58		2,000	5,16		
			2,95		2,000	5,90		
			1,56		2,000	3,12		
			1,65		2,000	3,30		
			0,25		2,000	0,50		
			1,50		2,000	3,00		
			2,08		2,000	4,16		
			0,20		2,000	0,40		
	Rivestimenti Spogliatoio C		7,15		2,000	14,30		
			1,59		2,000	3,18		
			4,05		2,000	8,10		
			1,03		2,000	2,06		
			1,20		2,000	2,40		
			2,34		2,000	4,68		
			0,30		2,000	0,60		
			1,54		2,000	3,08		
			0,85		2,000	1,70		
			1,54		2,000	3,08		
			0,20		2,000	0,40		
			1,54		2,000	3,08		
			0,83		2,000	1,66		
	Rivestimenti Spogliatoio D		7,15		2,000	14,30		
			1,59		2,000	3,18		
			4,05		2,000	8,10		
			1,03		2,000	2,06		
			1,20		2,000	2,40		
	A RIPORTARE					333,60		

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					333,60		
			2,34		2,000	4,68		
			0,30		2,000	0,60		
			1,54		2,000	3,08		
			0,85		2,000	1,70		
			1,54		2,000	3,08		
			0,20		2,000	0,40		
			1,54		2,000	3,08		
			0,83		2,000	1,66		
	Calcolati 3 cm di spessore * Parziale m² x cm					226,46		
		148,40	3,00			445,20		
	A detrarre intonaco caduti con demolizione dei tramezzi	69,17	3,00				207,51	
	Parziale m² x cm					237,69		
	Sommano positivi e negativi m² x cm					1'095,28	505,71	
	SOMMANO m² x cm					589,57		
5 SIC24_21.01 .05.A 06/02/2025	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. **SPOGLIATOIO 1-2**							
	Pavimento spogliatoio calcolato il 40 % *(par.ug.=40/100)	0,40	66,19		20,000	529,52		
	SPOGLIATOIO A-B-C-D							
	Pavimenti Piano Terra							
	Infermeria		2,00	3,280	18,000	118,08		
	Per impianti		15,00	0,500	12,000	90,00		
	Spogliatoio A		2,58	2,950	18,000	137,00		
	Per impianti		15,00	0,500	12,000	90,00		
	Pavimenti Piano Primo							
	Spogliatoio C		4,05	1,590	18,000	115,91		
	Per impianti		20,00	0,500	12,000	120,00		
	Spogliatoio D		4,05	1,590	18,000	115,91		
	Per impianti		20,00	0,500	12,000	120,00		
	SOMMANO m² x cm					1'436,42		
6 SIC24_21.01 .05.A 06/02/2025	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. **SPOGLIATOIO 1-2**							
	Demolizioni di tramezzature Spogliatoio Piano Singolo		0,25	12,000	3,200	9,60		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			2,51	12,000	3,200	96,38		
			3,20	12,000	3,200	122,88		
			3,00	12,000	3,200	115,20		
			0,65	12,000	3,200	24,96		
			0,10	12,000	3,200	3,84		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,18	12,000	3,200	6,91		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,42	12,000	3,200	16,13		
			0,80	12,000	3,200	30,72		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,40	12,000	3,200	15,36		
			0,15	12,000	1,100	1,98		
			1,40	12,000	3,200	53,76		
			1,40	12,000	3,200	53,76		
			1,28	12,000	3,200	49,15		
			3,55	12,000	3,200	136,32		
			0,10	12,000	3,200	3,84		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,30	12,000	3,200	11,52		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,15	12,000	3,200	5,76		
			1,51	12,000	3,200	57,98		
	A RIPORTARE					879,41		

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO					879,41		
			1,70	12,000	3,200	65,28		
			0,23	12,000	3,200	8,83		
			0,23	12,000	3,200	8,83		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			4,55	12,000	3,200	174,72		
			0,15	12,000	3,200	5,76		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,75	12,000	3,200	28,80		
	SPOGLIATOI A-B-C-D							
	Piano Terra Spogliatoio A							
	Apertura Porta		1,00	12,000	2,200	26,40		
	Tramezzature		1,65	12,000	3,200	63,36		
	Infermeria							
	Apertura Porta		1,00	12,000	2,200	26,40		
	Tramezzature		1,63	12,000	3,200	62,59		
	Tagli per allargare porte	4,00	0,20	12,000	2,200	21,12		
	Piano Primo Spogliatoio C							
			1,03	12,000	3,200	39,55		
			2,34	12,000	3,200	89,86		
			0,10	12,000	3,200	3,84		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,40	12,000	3,200	15,36		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,28	12,000	3,200	10,75		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,15	12,000	3,200	5,76		
			1,54	12,000	3,200	59,14		
			1,54	12,000	3,200	59,14		
	Piano Primo Spogliatoio D							
			1,03	12,000	3,200	39,55		
			2,34	12,000	3,200	89,86		
			0,10	12,000	3,200	3,84		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,40	12,000	3,200	15,36		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,28	12,000	3,200	10,75		
			0,80	12,000	1,100	10,56		
			0,15	12,000	3,200	5,76		
			1,54	12,000	3,200	59,14		
			1,54	12,000	3,200	59,14		
	SOMMANO m² x cm					2'022,78		
7 SIC24_21.01 .23 06/02/2025	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Rimozione tubazioni					200,00		
	SOMMANO m					200,00		
8 SIC24_21.01 .25 06/02/2025	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	Vedi voce n° 3 [m² 159.67]	0,01				1,60		
	Vedi voce n° 4 [m² x cm 589.57]	0,01				5,90		
	Vedi voce n° 5 [m² x cm 1 436.42]	0,01				14,36		
	Vedi voce n° 6 [m² x cm 2 022.78]	0,01				20,23		
	SOMMANO m³					42,09		
9 SIC24_15.04 .01.002 16/11/2024	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm **Spogliatoi Dietro Porta**							
	A RIPORTARE							

Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Spogliatoio 1 *(par.ug.=2+1+1+3+3+3+3)	16,00				16,00		
	Spogliatoio 2 *(par.ug.=2+1+1+3+3+3+3)	16,00				16,00		
	Punti caldaia					2,00		
	Punto ingresso					1,00		
	SOMMANO cad					35,00		
10 SIC24_15.04 .02.001 16202/2025	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche							
	Spogliatoi Dietro Porta							
	Spogliatoio 1 *(par.ug.=1+1+1+4)	7,00				7,00		
	Spogliatoio 2 *(par.ug.=1+1+1+4)	7,00				7,00		
	Punti caldaia					1,00		
	Sfiato					2,00		
	Raccolta condenza					2,00		
	SOMMANO cad					19,00		
11 SIC24_05.01 .10.001 12/02/2025	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	SPOGLIATOIO 1-2							
	Pavimento spogliatoio calcolato il 40 % *(par.ug.=40/100)	0,40	66,19			26,48		
	SPOGLIATOIO A-B-C-D							
	Pavimenti Piano Terra							
	Infermeria		2,00	3,280		6,56		
	Per impianti		15,00	0,500		7,50		
	Spogliatoio A		2,58	2,950		7,61		
	Per impianti		15,00	0,500		7,50		
	Pavimenti Piano Primo							
	Spogliatoio C		4,05	1,590		6,44		
	Per impianti		20,00	0,500		10,00		
	Spogliatoio D		4,05	1,590		6,44		
	Per impianti		20,00	0,500		10,00		
	SOMMANO m²					88,53		
12 SIC24_09.01 .01 12/02/2025	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malt ... mpreso l'onere per spigoli e angoli; ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intonaco calcolato è quello delle demolizioni dove non ricostruite							
	SPOGLIATOIO 1					30,00		
	SPOGLIATOIO 2					30,00		
	SPOGLIATOIO A					30,00		
	SPOGLIATOIO B					30,00		
	SPOGLIATOIO C					30,00		
	SPOGLIATOIO D					30,00		
	SOMMANO m²					180,00		
13 SIC24_05.01 .57 09/02/2025	Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra di vetro impregnata di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata con pedu ... ivi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.							
	strato di protezione sanitari e docce	2,00	6,00	3,500		42,00		
		2,00	2,00	3,000		12,00		
			3,50	2,500		8,75		
			3,00	3,000		9,00		
			3,60	4,200		15,12		
	SOMMANO m²					86,87		
	A RIPORTARE							

Archivio Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025

Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Messina , 20/02/2025 **L'Impresa** **Il Direttore dei Lavori**							
	A RIPORTARE							

ASM Taormina Prot. N.0001587 del 27-02-2025 arrivo

Ing. Salvatore Caruso
Via ... 23 - 98122 Messina
Tel. 090 ... - Fax 090 ... - Cell. 333 1135...
E-mail: carusoing.salvatore@gmail.com
P.Iva: 02 137 750 838

IL DIRETTORE DEI LAVORI