Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA

N. 618 /24 DEL 09.09.2024

OGGETTO: Approvazione 3° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 3° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP – Settore Pubblica Illuminazione - CIG: A008059B44

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta del responsabile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Sebastiano Ravidà, avente come oggetto "**Approvazione 3° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 3° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP – Settore Pubblica Illuminazione - CIG: A008059B44**"

Tutto ciò premesso
Determina di

- Approvare l'allegata proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e procedere al pagamento della fattura per i lavori 3° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP per l'importo di € 20.459.13 oltre iva pari a € 4.501,01, per complessivi € 24.960,14, come da fattura n. n. 15/001 del 29.08.2024, allegata alla presente determina.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione 3° stato avanzamento lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione e liquidazione fattura per i lavori 3° S.A.L. eseguiti dalla ditta CS GROUP – Settore Pubblica Illuminazione - CIG: A008059B44

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

PREMESSO

Che con determina n. 551 del 22.09.2023 è stata avviata apposita procedura aperta per l'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione ;

Che con determina n. 623 del 23.10.2023 veniva preso atto di aggiudicare la procedura RdO per l'affidamento del contratto aperto di dodici mesi dei servizi di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione alla ditta CS GROUP s.r.l. per il ribasso offerto pari a 27,10% ;

Che con determina n. 307 del 11.05.2024 è stata approvata estensione del contratto alla CS GROUP s.r.l. per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali;

Che sono stati eseguiti lavori di cui al 3° Stato Avanzamento Lavori ;

Che i lavori relativi al 3° SAL sono stati già verificati ed approvati per quanto riguarda misure e conteggi, dal Referente Pubblica Illuminazione Perito Industriale Attilio Minutoli e dal Capo Operatore Manutenzione Parcheggi Roberto Musorella (ognuno per le proprie competenze).

Vista la fattura n. 15/001 del 29.08.2024, emessa dalla CS GROUP s.r.l., per l'importo di €20.459.13, oltre Iva pari a € 4.501,01, per complessivi € 24.960,14.

Che i servizi sono stati regolarmente eseguiti in perfetta regola d'arte;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo;

Visto il Durc in allegato che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Visto lo statuto di ASM;

Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.

1. Liquidare alla CS GROUP s.r.l., la fattura n. 15/001 del 29.08.2024 per l'importo di €20.459.13, oltre iva pari a € 4.501,01, per complessivi € 24.960,14.
2. Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile Ufficio Tecnico ASM
Geom. Sebastiano Ravidà

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

CS GROUP S.R.L.

Spett.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina ME ITALIA

P.Iva: 01982940833
C.fisc:

fattura n. 15/001 del 29/08/2024

Vostro dare per Contratto aperto per 12 mesi servizi scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione - CIG A008059B44 - 3° SAL

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO
Vostro dare per Contratto aperto per 12 mesi servizi scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali, sostituzione linee elettriche pubblica illuminazione - CIG A008059B44 - 3° SAL		1,00	20.459,13		20.459,13

Subtotale	€ 20.459,13
Totale imponibile	**€ 20.459,13**
Importo Iva	€ 4.501,01
Totale	**€ 24.960,14**
Netto a pagare	**€ 20.459,13**

Riepilogo Iva:

Esigibilità		Scissione dei pagamenti
Aliquota	Imponibile	Imposta
22%-GENERICO	20.459,13	4.501,01

Pagamento:
condizione: R.D.
a mezzo: bonifico
intestato a: CS GROUP SRL

Scadenze:

29/08/2024	€ 20.459,13

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41393377	Data richiesta	17/06/2024	Scadenza validità	15/10/2024

Denominazione/ragione sociale	CS GROUP S.R.L.
Codice fiscale	03647800832
Sede legale	C DA LASTRA SNC SAN TEODORO ME 98030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Rif.	DESCRIZIONE			Prezzo	TOTALE
	SAL n. 3, al 12/08/2024				
	Riepilogo			sommano	TOTALE
	Per Lavori svolti, soggetti a ribasso				
	d'asta del 27,10%,				
scheda n. 14/bis	Intervento salita P. Catania			282,44 €	282,44 €
scheda 15	Piano Porto			€ 4.083,27	4.083,27 €
scheda 16	Salita Piano Porto			850,00 €	850,88 €
scheda 17	Parcheggio sopra Interbus			6.167,18 €	6.167,18 €
scheda 18	Via Fleres			4.677,67 €	4.677,67 €
	SOMMA LAVORI SOGGETTA AL RIBASSO				16.061,44 €
	A Detrarre ribasso del 27,10%				4.352,65 €
				Totale per lavori al 3° SAL	**11.708,79 €**
	Per lavori svolti mediante prestazione di manodop., non soggetti a ribasso d'asta.				
lista n. 03	Parcheggio Lumbi			2.986,93 €	2.986,93 €
lista n. 04	Parcheggio P. Catania			1.182,92 €	1.182,92 €
scheda n.14 bis	Intervento salita P. Catania			299,04 €	299,04 €
scheda 15	Piano Porto			3.522,09 €	3.522,09 €
scheda 17	parcheggio sopra Interbus			759,36 €	759,36 €
	Totale manodopera non soggetta al ribasso al 3° SAL				**8.750,34 €**
	IMPORTO TOTALE 3° SAL (escuso IVA)				**20.459,13 €**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

SCHEDA N. 44 BIS - ASM TAORMIN, intervento per sostituzione cavo bruciato, 3° SAL.

N. 01	CODICE	Intervento per sosttuzione di cavo bruciato a seguito di incendio sulla strada che da Giardini Naxos sale a Porta Catania (Tormina)..giorno 17/07/2024	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello (elettricista) n. 1	ora	3,00	28,49	85,47		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello ..n. 3	ora	9,00	23,73	213,57		
						0,00		
A						totale mano d'opera	299,04	
		MATERIALI						
	16.6.5	morse di ammarro	cad	3,00	14,00	42,00		
	16.6.7	morsetti a perforazione	cad.	8,00	10,93	87,44		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
B						totale materiali	129,44	
		NOLI						
		Autocarro con cestello	ora	3,00	51,00	153,00		
						0,00		
C						totale noli	153,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	581,48	
G						spese generali (calcolate su F)		
H						utile d'impresa (calcolate su F+G)		
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo salita P. Catania	581,48	

Visto

SCHEDA N.015- ASM TAORMIN, lavori e manodopera presso loc. Piano Porto, 3° SAL.

N. 01	CODICE	Lavori vari per la reinstallazione dei pali, dei corpi illuminanti e dei conduttori presso la loc. Piano Portp., 3° SAL.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello (elettricista) n. 1, giorno 16/07/2024	ora	8,50	28,49	242,17		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello n, 2, giorno 16/07/2024	ora	17,00	23,73	403,41		
		op. 3° livello (elettricista) n. 1, gg. 17, 18, 22 e 24 /07/24	ora	31,00	28,49	883,19		
		op. 1° livello n, 3, gg. 17, 18, 22 e 24/07/24	ora	84,00	23,73	1.993,32		
A						totale mano d'opera	3.522,09	
		LAVORI E MATERIALI						
	3.2.1	Fornitura e posa in opera di palo rastremato....mt. 8,00	cad	3,00	724,88	2.174,64		
		Staffe per morse	cad	11,00		0,00		
	16.6.5	Morse di ammarro	cad	14,00	26,63	372,82		
	16.6.7	Morsetti a perforazione	cad	20,00	10,93	218,60		
	16.6.7	Muffole	cad	9,00	10,93	98,37		
	3.3	Installazione di pali ...(forniti da ASM)	cad.	7,00	134,94	944,58		
	16.6.1	Fornitura e collocazione di supporto di sospensione..	cad.	14,00	19,59	274,26		
						0,00		
B						totale materiali	4.083,27	
		NOLI						
			ora			0,00		
						0,00		
C						totale noli	0,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	7.605,36	
G		spese generali (calcolate su F)						
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)						
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo Piano Porto	7.605,36	

V.i.to

SCHEDA N.P 16 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	LAVORI DI SPOSTAMENTO DI PALO DELLA PUBBLICA ILUUMINAZIONE DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI TAORMINA, sulla strada che scende a Piano Porto.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello	ora		28,49	0,00		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello	ora		23,73	0,00		
						0,00		
A						totale mano d'opera	0,00	
		MATERIALI						
	3.3	Rimozione di palo stradale della pubblica ill.	cad.	1,00	134,94	134,94		
	3.3	Installazione di palo stradale della pubblica illcad.	cad.	1,00	134,94	134,94		
		Fornitura e collocazione di di cavo precordato in alluminio	m.	50,00	11,62	581,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
B						totale materiali	850,88	
		NOLI						
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C						totale noli	0,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
D						totale trasporti	0,00	
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	850,88	
G		spese generali (calcolate su F)				0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)				0,00		
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo scheda NP.16	850,88	

V 1/2

SCHEDA N.P 17 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Lavori per implementazione della illuminazine pubblica nel parcheggio sito nell'area soprastante il parcheggio dell'Interbus.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello	ora		28,49	0,00		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello, n. 4 per potatura alberi e pulitura..gg. 1	ora	32,00	23,73	759,36		
						0,00		
A						totale mano d'opera	759,36	
		MATERIALI						
	1.02	Scavo a sezione obbligata.. Per blocco fond. Pali ..n. 3	mc	1,00	128,55	128,55		
	1.05	Conglomerato cementizio per blocco fondazione Pali	cad.	0,92	247,72	227,90		
	1.07.01	Formazione di pozzetto per marc. ...n. 3	cad.	3,00	135,92	407,76		
	3.2.1	Fornitura e posa in opera di palo rastremato...h=m.8,00	cad.	3,00	724,88	2.174,64		
	4.2.01	Fornitura e collocazione di cavo precordato in all. 2x16	mc	48,00	11,62	557,76		
	np	Forn. e posa in opera di chiusino in ghisa (250) 40x40,	kg	28,00	5,50	154,00		
	18.4.1.28	Fornitura e collocazione di cavo .....FG16 ...3x6	mc	25,00	12,14	303,50		
		Fornitura e posa in opera di proiettori LED ..17000 lumen	cad.	4,00	120,00	480,00		
		Fornitura e posa in opera di traverse zincate ...da m. 1,00	cad.	2,00	110,00	220,00		
	16.6.1	Fornitura e collocazione di supporto di sospensione..	cad.	3,00	19,59	58,77		
	NP. 4	Fornitura e collocazione di portello da palo...	cad.	3,00	15,67	47,01		
	16.6	Muffole	cad.	5,00	10,93	54,65		
	14.3.2.3	Fornitura e posa di tubi protettiviplastici rigidi...fi 32	mc	6,00	15,44	92,64		
						0,00		
B						totale materiali	4.907,18	
		NOLI						
	AT24	Autocarro con cassone scarrabile	ora	7,00	180,00	1.260,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C						totale noli	1.260,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
D						totale trasporti	0,00	
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	6.926,54	
G		spese generali (calcolate su F)				0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)				0,00		
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo scheda N. 17	6.926,54	

SCHEDA N. 18 - ASM TAORMINA

N. 01	CODICE	Lavori per realizzazione impianto di pubblica illuminazione, temporaneo, in via Fleres.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello	ora		28,49	0,00		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello,	ora		23,73	0,00		
						0,00		
A						totale mano d'opera	0,00	
		MATERIALI						
	4.2.01	Fornitura e collocazione di cavo precordato in all. 2x16	mc	272,00	11,62	3.160,64		
	16.6.5	morse di ammarro	cad.	13,00	26,63	346,19		
	16.6.7	Morsetti a perforazione	cad.	14,00	10,93	153,02		
	16.6.	Muffole	cad.	7,00	10,93	76,51		
	16.6.1	Fornitura e collocazione di supporto di sospensione..	cad.	9,00	19,59	176,31		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
B						totale materiali	3.912,67	
		NOLI						
		autocarro con cestello	ora	15,00	51,00	765,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C						totale noli	765,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
D						totale trasporti	0,00	
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	4.677,67	
G		spese generali (calcolate su F)				0,00		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)				0,00		
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo scheda N. 18	4.677,67	

SCHEDA N.04 - ASM TAORMIN, manutenzioneai piani parcheggi, 3° SAL.

N. 01	CODICE	Manutenzione corpi illuminanti del parcheggio CATANIA, 3° SAL.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello (elettricista)	ora	15,45	28,49	440,17	✓	
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello	ora	31,30 ~~30,90~~	23,73	733,26	742,75	
						0,00		
A						totale mano d'opera	~~1.173,43~~	1182,92
		Riepilogo manodopera						
		04-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	8,15		0,00		
		04-07-2024 (1° liv.), n. 2	ora	16,30		0,00		
		03-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	7,30		0,00		
		03-07-2024 (1° liv.), n. 2	ora	~~14,60~~	15,00	0,00		
		TOTALE operaio 3° liv.		15,45		0,00		
		TOTALE operaio 1° liv.		30,90		0,00		
B						totale materiali	0,00	
		NOLI						
						0,00		
						0,00		
C						totale noli	0,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	1.173,43	
G		spese generali (calcolate su F)						
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)						
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo manutenzione parcheggio Catania	1.173,43	

SCHEDA N.03 - ASM TAORMIN, manutenzioneai piani parcheggi, 3° SAL.

N. 01	CODICE	Manutenzione corpi illuminanti del parcheggio LUMBI, 3° SAL.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
		operaio 3° livello (elettricista)	ora	53,20 ~~55,85~~	28,49	~~1.585,47~~ 1515,68		
		operaio 2° livello	ora		26,39	0,00		
		operaio 1° livello	ora	62,00 ~~72,45~~	23,73	~~1.719,24~~ 1471,26		
						0,00		
A						totale mano d'opera	~~3.304,71~~	2986,93
		Riepilogo manodopera						
		08-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	8,40		0,00		
		08-07-2024 (1° liv.), n. 2	ora	16,80	17,20	0,00		
		09-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	7,95	7,55	0,00		
		09-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	7,95	7,55	0,00		
		10-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	8,95	8,55	0,00		
		10-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	8,95	8,55	0,00		
		11-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	7,95	7,49	0,00		
		11-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	7,95	7,49	0,00		
		16-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	7,70	7,30	0,00		
		16-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	7,70	7,30	0,00		
		19-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	7,85	7,47	0,00		
		19-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	7,85	7,47	0,00		
		25-07-2024 (3° liv.), n. 1	ora	6,85	6,45	0,00		
		25-07-2024 (1° liv.), n. 1	ora	6,85	6,45	0,00		
		TOTALE ore operaio 3° liv.		55,65		0,00		
		TOTALE ore operaio 1° liv.		72,45		0,00		
B						totale materiali	0,00	
		NOLI						
						0,00		
						0,00		
C						totale noli	0,00	
		TRASPORTI						
d1			ora			0,00		
						0,00		
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
						0,00		
						0,00		
E						totale altre forniture e prestazioni	0,00	
F						totale costi diretti (A+ B + C + D + E)	3.304,71	
G		spese generali (calcolate su F)						
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)						
I						totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)	0,00	
L						complessivo manutenzione parcheggio LUMBI	3.304,71	

DATA 25.7.24 PARCH. COMBI - 1

SCHEDA N. 8 del 25.7.2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano -1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	07.30	16.15			
	1	"		07.30	16.15			
					totale mano d'opera			
Descrizione lavori								
N 1		NUOVA ISTALLAZIONE DI PLAFONIERA DA 1.20 m						
3		METRI TUBO RIGIDO DA 16,1						
		CURVA DA 16,1 RACCORDO TUBO SCATOLA DA 16,3 m						
		CAVO 3x1,5 mm						
N 2		NEON NUOVI DA 1,20 m						
N 6		SOSTITUZIONE PLAFONIERE DA 1,20 m						
N 12		NEON DA 1,20 m NUOVI ISTALLATI						
N 4		SOSTITUZIONE DA 1,50 m						
N 2		" PLAFONIERE DA 1,50 m PIÙ ISTALLATI 4						
		NEON DA 1,50 m						
					totale materiali			
Materiali forniti dall'Azienda								
N 4		NEON SOSTITUITI DA 1,20 m.						
					totale			
Altro/Note								
d1		TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIPULITE						
					totale			
Varie								
					totale varie			
G								
H								
L								

DATA 19.7.24 PARCH LUMBI PIANO -1

SCHEDA N. 7 del 18 - 7 - 2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano -1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.36 - 16.23				
	1			08.36 - 16.23				
A							totale mano d'opera	
Descrizione lavori								
N	9	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DA 1,20 m						
N	18	" NEON DA 1,20 m						
N	12	" " DA 1,50 m						
B							totale materiali	
Materiali forniti dall'Azienda								
	N9 PLAFONIERE DA 1,20 m.							
	N 18 NEON DA 1,20 m.							
	N 12 NEON DA 1,50 m.							
C							totale	
Altro/Note								
d1	TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIPULITE							
D							totale	
Varie								
E							totale varie	
F								
G								
H								
I								
L								

V

23/8/24

DATA 16.7.24

PARCH LUMBI - 1

SCHEDA N. 6 del 16 - 7 - 2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano -1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.30 - 16.20				
	1			08.30 - 16.20				
A						totale manod'opera		
Descrizione lavori								
N	25	SOSTITUZIONE NEON NUOVI DA 1,50 m						
N	6	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DA 1,20 m						
		CON 6 PLAFONIERE NUOVE DA 1,50 m.						
B						totale materiali		
Materiali forniti dall'Azienda								
N	25	NEON DA 1,50 m						
N	6	PLAFONIERE DA 1,50 m						
C						totale		
Altro/Nota								
d1		TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIPRISTINATE						
D						totale		
Varie								
E						totale varie		
F								
G								
H								
I								
TOTALE								

DATA 11-7-24 PARC LUMBI -1

SCHEDA N. 5 del 03-7-2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano -1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.26	16.15			
	1	"		08.26	16.15			
					totale mano d'opera			
Descrizione lavori								
N 1		STACCAZIONE PLAFONIERA DA 1.20 m						
N 2		NEON NUOVI						
2		METRI DI TUBAZIONE ESTERNA 10 m e CAVO 3X1.5						
N 1		SOSTITUZIONE PLAFONIERA DA 1.20 m MODELLO NUOVO						
N 2		NEON NUOVI						
N 2		NEON NUOVI DA 1.50 m						
SPOSTAMENTO N 2 PLAFONIERE, CON N 2 NEON NUOVI DA 1,50								
2 METRI DI TUBAZIONE ESTERNA E 5 METRI DI CAVO 3x1,5								
SPOSTAMENTO N 2 PLAFONIERE E NEON NUOVI DA 1.50 m								
2 METRI DI TUBAZIONE, 6 METRI DI CAVO 3x1.5.								
					totale materiali			
Materiali forniti dall'Azienda								
EFFETTUATO SPOSTAMENTO DI PLAFONIERE, 1 METRO DI TUBAZIONE ESTERNA, 3 METRI DI CAVO 3x1,5								
1 STACCAZIONE, NUOVA PLAFONIERA DA 1,20 m N 2 NEON NUOVI, 5 METRI DI TUBAZIONE ESTERNA, 6 METRI CAVO 3X1.5.								
					totale			
Altro/Note								
d1								
					totale			
Varie								
					totale varie			
F								
G								
H								

29/8/24

DATA 10.7.24 PARCHEGG. LUMBI PIAN. 3

SCHEDA N. 3 del 10 - 7 - 2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano 3)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.20 - 17.15				
	1	→		08.20 . 17.15		-		
						totale mano d'opera		
Descrizione lavori								
N	1	ISTALLAZIONE NUOVA PLAFONIERA DA 1,50 m						
N	2	// NUOVI NEON DA 1,50 m						
N	1,50 m DI TUBAZIONE RIGIDA							
N	30 cm DI GUAINA							
N	2 m DI CAVO 3X1,5 mm							
N	1	SOSTITUZIONE PLAFONIERA DA 1,20 m CON						
PLAFONIERA NUOVA NEON DA 1,20 m.								
						totale lavori		
Materiali forniti dall'Azienda								
N	1 PLAFONIERA DA 1,50 m.			N1 PLAFONIERA				
N	2 NEON NUOVI DA 1,50 m			DA 1,20 m.				
1,50 m DI TUBAZIONE RIGIDA								
30 cm DI GUAINA								
2 METRI DI CAVO 3X1,5 m								
						totale		
Altro/Note								
dt	TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIPULITE							
						totale		
Varie								
						totale varie		
E								
G								
H								
L								

DATA 10.7.24 PARCH. LUMBI PIANO - 1

SCHEDA N. 1A del 10 - 7 - 2024 - Ditta CS GROUP S.r.L., (Parcheggio Lumbi Piano - 1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.20 - 17.15				
	1			"	"			
A						totale mano d'opera		
Descrizione lavori								
		NUOVA ISTALLAZIONE PLAFONIERA DA 1,20 m UNGHITT.						
		N. 2 NEON NUOVI.						
		2 METRI DI TUBAZIONE RIGIDA						
		50 cm DI GUAINA						
		3 METRI DI CAVO 3x1,5 mm.						
		N 1 ISTALLAZIONE NUOVA PLAFONIERA DA 1,50 m.						
		N 2 NEON NUOVI						
		60 cm TUBAZIONE RIGIDA						
		30 cm DI GUAINA						
		1 METRO DI CAVO 3,15 mm.						
B						totale materiali		
Materiali forniti dall'Azienda								
C						totale		
Altro/Note								
d1								
D						totale		
Varie								
E						totale varie		
F								
G								
H								
I								
L								

N.B. N°2 ISTALLAZIONE NUOVA PLAFONIERA DA 1,50 m

V

29/8/24

DATA 09.7.24 PARCHEGG. COMBI P. 3.

SCHEDA N. 2 del 09 - 7 - 2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Lumbi Piano 3)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	1	operaio 1° livello	ora	08.15 - 16.10				
	"	"	"	08.15 - 16.10				
A						totale mano d'opera		
Descrizione lavori								
N	3	SOSTITUITE PLAFONIERE DA 1,20 m CON PLAFONIERE DA 1,50 m						
N	6	NEON DA 1,50 SOSTITUITI NUOVI E RECUPERATI 6 NEON DA 1,80 NUOVI						
N	10	SOSTITUITI PLAFONIERE DA 1,20 m CON PLAFONIERE DA 1,20 m (NUOVO MODELLO)						
B						totale materiali		
Materiali forniti dall'Azienda								
3		PLAFONIERE DA 1,50 m						
6		NEON						
10		PLAFONIERE DA 1,20 m						
C						totale		
Altro/Note								
di		TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIATTIVATE						
D						totale		
Varia								
E						totale varie		
F								
G								
H								
I								
L								

DATA 08.7.24

PARCH. LUMBI P3

SCHEDA N. A_ del 25-7-24 -2024 - Ditta CS GROUP S.r.l. (Parcheggio Lumbi Piano -2 -1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
	N1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	N2	operaio 1° livello	ora	08:00 - 16:00				
	~~N3~~	"	"	08:00 - 16:00				
Descrizione lavori								
N	7	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DA 1.20 m CON PLAFONIERE NUOVE DA 1.50m						
N	2	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DA 1.20m CON PLAFONIERE DI NUOVO MODELLO DA 1.20 mm						
N	1	INSTALLAZIONE NUOVO MODELLO PLAFONIERA DA 1.20 m						
N	14	INSTALLAZIONE NUOVI NEON DA 1.50 m						
N	2	INSTALLAZIONE NUOVI NEON DA 1.20 m						
N	6	INSTALLAZIONE NEON VECCHI FUNZIONANTI DA 1.20m						
N	14	RECUPERATI NEON DA 1.20 m						
Materiali forniti dall'Azienda								
		TUTTO IL MATERIALE DELLA DESCRIZIONE DEI LAVORI E' STATO FORNITO DALL'AZIENDA.						
Altro/Note								
d1		TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIATTIVATE						
Varie								
G								
H								

29/8/24

DATA 03.07.24 PARCHE. PORTA CATANIA

SCHEDA N. 1 del 3.07.-2024 - Ditta CS GROUP S.r.L., (Parcheggio Porta Catania Piano T/1)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
	N 1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	N 2	operaio 1° livello	ora	09 00/16 30				
	~~N 3~~			09 00/16.30				
A						totale mano d'opera		
		Descrizione lavori						
N	50	NEON DA 20 W SOSTITUITE	(1,50 M)					
B						totale materiali		
		Materiali forniti dall'Azienda						
N	50	NEON DA 20 W	DA	1,50	m.			
C						totale		
		Altro/Note						
d1		TUTTE LE PLAFONIERE DEL PIANO SONO STATE RIPULITE						
D						totale		
		Varie						
E						totale varie		
G								
H								
I								

✓

28/8/24

DATA 06 07 26 PARCH PORT. CATANIA.

SCHEDA N. 2 del 6 - 07 -2024 - Ditta CS GROUP S.r.L. (Parcheggio Porta Catania Piano 5)

N.	RAPPORTINO N.	DETERMINA N. 302 /24 DEL .05.2024 - ASM TAORMINA OGGETTO: Affidamento alla CS Group srl della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione nei parcheggi aziendali - Estensione quinto d'obbligo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
		MANO D'OPERA						
	N1	operaio 3° livello	ora					
		operaio 2° livello	ora					
	N2	operaio 1° livello	ora	08:00 | 16.15				
	N2	4		08:00 | 16.15				
a						totale risorse / operai		
		Descrizione lavori						
N	26	NEON DA 20 W DA (1,50 m) SOSTITUITI						
N	6	NEON CON NEON VECCHI SOSTITUITI.						
N	8	NEON DA 18 W DA (1,20 m) SOSTITUITI.						
IN	TUTTI	I PIANI NEGLI INGRESSI E GLI ASCENSORI						
b						totale materiali		
		Materiali forniti dall'Azienda						
N	26	NEON DA 20 W (DA 1,50 m)						
N	6	NEON CON NEON VECCHI						
N	8	NEON DA 18 W DA (1,20 m)						
c						totale		
		Altro/Note						
d1		TUTTE LE PLAFONIERE SONO STATE RIPULITE						
d						totale		
		Varie						
e						totale varie		
F								
G								
H								
I								
L								